

ДОКЛАД С РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗВЪРШЕНА
МЕЖДИННА ОЦЕНКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА
ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 2014-2020 Г. НА
ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ЗА ПЕРИОДА
2014 - 2017 Г.



Декември 2017 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

СЪДЪРЖАНИЕ	2
СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ.....	3
СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ ТАБЛИЦИ	4
СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ ФИГУРИ.....	4
I. ВЪВЕДЕНИЕ	5
1. Нормативна рамка	5
2. Предмет, цели и структура на междинната оценка.....	6
3. Подход, критерии за оценка и основни източници на информация.....	7
4. Структура и съдържание на Доклада за междинната оценка за изпълнението на ОПР на община Гоце Делчев (2014-2020) за периода 2014-2017 г.	8
II. ОЦЕНКА НА ПЪРВОНАЧАЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО	9
1. Резултати от изпълнението на Приоритет 1	11
2. Резултати от изпълнението на Приоритет 2.	14
3. Резултати от изпълнението на Приоритет 3	21
4. Резултати от изпълнението на Приоритет 4	26
5. Резултати от изпълнението на Приоритет 5	28
6. Резултати от изпълнението на Приоритет 6	31
III. ОЦЕНКА НА СТЕПЕНТА НА ПОСТИГАНЕ НА СЪОТВЕТНИТЕ ЦЕЛИ	36
IV. ОЦЕНКА НА ЕФЕКТИВНОСТТА И ЕФИКАСНОСТТА НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ РЕСУРСИ.....	43
1. Финансова ефективност и ефикасност	43
2. Ефективност и ефикасност по отношение на планираната Програма за реализация в ОПР	48
3. Управление, мониторинг и наблюдение на Общинския план за развитие	49
4. Проблеми, възникнали при прилагане на ОПР 2014-2020	51
5. Предприети мерки за осигуряване на информация, публичност и партньорство на ОПР на община Гоце Делчев	51
6. Съответствие на ОПР 2014-2020 със секторни политики, планове и програми на територията на община Гоце Делчев.....	52
7. Резултати от извършени оценки за периода 2014-2017 г.	53
V. ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СЪОТВЕТНИЯ ДОКУМЕНТ ...	54
1. Изводи.....	54
2. Формулиране на препоръки.....	56
ПРИЛОЖЕНИЯ.....	59

СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ

АСП	Агенция за социално подпомагане
ДБ/ЦБ	Държавен/централен бюджет
ДИ	Други източници (дарения, съфинансиране, фондове на други финансови инструменти)
ЕИП	Европейско икономическо пространство
ЕС	Европейски съюз
ИСУН	Информационна система за управление и наблюдение на средствата от Структурните фондове на ЕС
ЗМСМА	Закон за местното самоуправление и местната администрация
ЗОП	Закон за обществените поръчки
ЗРР	Закон за регионалното развитие
МОН	Министерство на образованието и науката
МРРБ	Министерство на регионалното развитие и благоустройство
МСП	Малки и средни предприятия
МФ	Министерство на финансите
НДЕФ	Национален доверителен екофонд
НПЕЕМЖС	Национална програма за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
ОБ	Общински бюджет
ОПАК	Оперативна програма „Административен капацитет“ 2007-2013 г.
ОПИК	Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020
ОПОС	Оперативна програма „Околна среда“ 2007-2013 г./2014-2020 г.
ОПДУ	Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020 г.
ОПР	Общински план за развитие
ОПРР	Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г./ „Региони в растеж“ 2014-2020 г.
ОПРКБИ	Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 г.
ОПРСР	Оперативна програма „Развитие на сектор рибарство“ 2007-2013 г.
ОПРЧР	Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013 г./2014-2020
ОПТ	Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 г.
ОПТП	Оперативна програма „Техническа помощ“ 2007-2013
ОР	Основен ремонт
ПИП РУРР	Публично-инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите“
ПМС	Постановление на Министерски съвет
ППЗРР	Правилник за прилагане на Закона за регионалното развитие
ПР	Програма за реализация
ПРСР	Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г./2014-2020 г.
ПУДООС	Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда
ПЧП	Публично-частно партньорство
ФЕС	Фондове на Европейския съюз (ЕФРР, ЕСФ, КФ, ЕЗФРСР, ЕФМДР)
ЦБ	Централен бюджет
ЧФФ	Частни фондове, фирми

СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ ТАБЛИЦИ

Таблица 1. Методика за качествена оценка на количествени показатели.....	10
Таблица 2. Техническо изпълнение на Приоритет 1	12
Таблица 3. Техническо изпълнение на Приоритет 2	17
Таблица 4. Техническо изпълнение на Приоритет 3	23
Таблица 5. Техническо изпълнение на Приоритет 4	27
Таблица 6. Техническо изпълнение на Приоритет 5	30
Таблица 7. Техническо изпълнение на Приоритет 6	34
Таблица 8. Матрица на индикаторите на Общинския план за развитие на община Гоце Делчев през периода 2014-2020 г.....	37
Таблица 9. Степен на финансово изпълнение на приоритетите на ОПР на община Гоце Делчев към 2017 г.....	44
Таблица 10. Техническа ефективност и ефикасност на изпълнението на ОПР	49
Таблица 11. Допълващи ОПР стратегически документи за периода 2014-2020 г.	52

СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ ФИГУРИ

Фигура 1. Финансово изпълнение на приоритети от ОПР 2014-2020 г. до 2017 г.	46
Фигура 2. Основни източници на финансиране на ОПР 2014-2020 до 2017 г.	47
Фигура 3. Изпълнение на Източниците за финансиране спрямо поставените цели за 2020 г.	48

I. ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящият доклад представя резултатите от извършената междинна оценка на Общинския план за развитие (ОПР) на община Гоце Делчев 2014-2020 г. за периода 2014 - 2017 г. Изготвен е от „Институт за управление на програми и проекти“ ООД (Изпълнител) в съответствие с нормативните разпоредби, регулиращи провеждането на регионална политика в Република България и добрите практики оценката да се извършва от независима организация на органа на изпълнение на ОПР на община Гоце Делчев – Общинска администрация Гоце Делчев (Възложител).

ОПР на община Гоце Делчев е основополагащ, стратегически документ и инструмент за управление, който очертава средносрочната перспектива за икономическо, социално, инфраструктурно и екологично развитие на общината. Планът съдържа подробен социално-икономически анализ и кратък SWOT анализ, който аргументира компонентите за стратегията на ОПР. Стратегията включва визия, която не е конкретизирана с главна цел или стратегически цели, а е преминато директно към шест приоритета, които да осъществят визията. Визията изразява желаното бъдещо състояние на общината, докато приоритетите очертават сферите от социално-икономическия живот на местната общност, където се насочват необходимите усилия на общинската администрация и нейните партньори за постигането на това желано състояние. Приоритетите и специфичните цели не са остойностени в Индикативна финансова таблица, затова за целите на оценката Изпълнителят ги е извел на база Програмата за реализация на ОПР Гоце Делчев, в която са констатирани някои грешки от техническо естество при разпределение на бюджета по източници на финансиране и наличие на дейности и проекти без посочен финансов ресурс за тях. Планът съдържа описание на инструментите за неговото наблюдение и оценка, но липсва утвърдена матрица с индикатори за въздействие и резултат, която да спомогне за оценка на изпълнението. За целите на междинната оценка Изпълнителят е предложил своя матрица на индикаторите отново на база Програмата за реализация на ОПР Гоце Делчев и мерките и проектите/дейностите, заложи в нея.

В община Гоце Делчев са настъпили административно-териториални промени за периода 2014-2017 г., като с Указ № 104/Обн. 12.06.2015 г. е създадено ново населено място - с. Попови ливади, а с Указ № 379/Обн. 13.12.2016 г. е преименувано с. Мусомища на с. Мосомище.

1. Нормативна рамка

Междинната оценка е разработена в съответствие с чл.33, ал.1 от Закона за регионално развитие (ЗРР), който изисква изготвянето на обобщена преценка на общинското развитие между 2014 и 2017 година. Междинната оценка е нормативно планирана за средата на програмния период – 2017 г. Нейната роля е да анализира и оцени изпълнението на Общинския план за развитие в първата част от неговия период на действие, след което да формулира необходимите препоръки за корекции през следващите години. Значението на Междинната оценка е свързано с две главни направления:

- оптимизиране съдържанието и изпълнението на ОПР до края на програмния период;
- осигуряване на основа за изготвянето на ОПР 2021-2027 г.

Последващата оценка на действащия план следва да се изготви с натрупване от 2014 г., тоест да включва и резултатите от Междинната оценка. По този начин констатациите на настоящия документ са неразделна част от общата оценка на общинското управление между 2014 и 2020 г. Според процеса по разработването, наблюдението и оценката на ОПР, Последващата оценка ще се изготвя през 2021 г., когато ОПР за периода 2021-2027 г. вече ще бъде разработен и ще се изпълнява. При тази последователност, констатациите на Междинната оценка ще бъдат основа за стратегическото планиране през следващия програмен период.

В допълнение, наблюдението и оценката на изпълнението на общинските планове за развитие се извършват за постигане на ефективност и ефикасност на стратегическото планиране, програмирането, управлението и ресурсното осигуряване на регионалното развитие. Резултатите от наблюдението и оценката на изпълнението на общинските планове за развитие служат като основа за наблюдението и оценка на Областната стратегия за развитие, Регионалния план за развитие и съответно на Националната стратегия за регионално развитие (чл. 31, ал. 1 във връзка с чл. 9 от ЗРР).

2. Предмет, цели и структура на междинната оценка

Предмет на настоящата разработка е оценка на степента на развитие на община Гоце Делчев, свързано с изпълнението на проекти и дейности с принос към стратегията на ОПР. (Тук е мястото да отбележим, че действащият ОПР на Гоце Делчев с хоризонт на изпълнение 2020 г. не съдържа всички необходими компоненти по закон, в т.ч. Индикативна финансова таблица, Матрица на конкретни индикатори за наблюдение и оценка на плана, а Програмата за реализация е с липсващи стойности за проекти и очевидно липсващи мерки, към които обаче са добавени проекти. Това поставя съществен ограничител за изготвяне на всеобхватна оценка на реализацията на ОПР.) Докато Общинският план за развитие анализира и оценява състоянието и тенденциите на развитие в общината, междинната оценка обхваща социално-икономическото развитие от гледна точка на изпълнението на ОПР. Оценката разглежда вложените инвестиции и ресурси в: социалната сфера, икономиката, околната среда, културата, управлението и функционално-пространственото развитие. Направените анализи акцентират върху дейностите за осъществяването на конкретни проекти и инициативи и не разглеждат резултатите от изпълнението на регулярни дейности на общинската администрация.

Целите на междинната оценка са:

- анализиране и оценка на резултатите от изпълнението на ОПР Гоце Делчев в периода 2014-2017 г.;
- формулиране на обосновани препоръки за актуализиране съдържанието на ОПР;
- предприемане на необходимите действия за по-нататъшно изпълнение и наблюдение на ОПР, развитие на партньорства и осигуряване на информация.

Структурата на Междинната оценка включва четири раздела, дефинирани от чл.33, ал.2 от ЗРР:

- оценка на първоначалните резултати от изпълнението на ОПР;
- оценка на степента на постигане на целите на ОПР;

- оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси;
- изводи и препоръки за изпълнението на ОПР.

Първите три компонента на документа са свързани с анализ и оценка на различните аспекти от изпълнението на ОПР. Четвъртият съдържа предложения за усъвършенстване и актуализация на плана и подходите за неговото приложение.

Първият компонент на МО съдържа общ преглед на проектите и инициативите с принос към плана – реализирани или в процес на реализация в рамките на отчетния период. Тук са систематизирани различни проекти и инициативи по тяхната принадлежност към приоритетите. Първата преценка завършва с идентифициране на ключови мерки, които не са подплатени с конкретни реализации.

Вторият компонент оценява степента в изпълнението на целите и приоритетите по отношение на заложените индикатори. Така се надгражда оценката от първоначалните резултати. В този елемент е предложена матрица на индикатори за въздействие и резултат, тъй като в плана *не е заложена такава*.

Третият компонент съдържа преценката на ефективността и ефикасността на изпълнението, базирана на съотношението между направените разходи и постигнатите ползи в рамките на стратегическите цели и приоритетите на ОПР. Стойностите на систематизираните проекти и инициативи са обобщени в обща финансова оценка за изпълнението на ОПР. Тук е анализирано и изпълнението по Програмата за реализация на плана. Този компонент синтезира информацията за проектите и индикаторите от предните части и добавя обзор на предприетите действия по изпълнението и наблюдението на ОПР – основна предпоставка за ефикасност и ефективност в управлението.

Четвъртият компонент отразява най-важните констатации на МО и причините за моментното състояние. Изводите са ориентирани спрямо трите основни теми в оценката:

- приоритети, проекти и инициативи;
- индикатори;
- действия по изпълнението и наблюдението на плана.

Конкретните препоръки са базирани на изводите и са разделени в две групи:

- препоръки относно промяна на съдържанието на ОПР, включително необходимостта от актуализация;
- препоръки за усъвършенстване на процесите по изпълнението и наблюдението на Общинския план за развитие.

3. Подход, критерии за оценка и основни източници на информация

Основният подход при разработването на междинната оценка съчетава *външната експертна оценка и консултации с общинската администрация*. Оценката се формира от прилагането на добре познат и често използван инструментариум от методи като: сравнителен и причинно-следствен анализ, екстраполация, аналогия, критериална оценка, експертна оценка, синтез. Водещи в работата и избора на съответен метод са изискванията на утвърдените методически указания.

Основните *източници на информация* за МО на ОПР включват:

- актуалният ОПР на община Гоце Делчев (2014-2020);

- наличните справки за изпълнението на плана до края на 2017 г.;
- изпълнени и действащи секторни стратегии и програми на общинско ниво, действащата ОСР на област Благоевград (2014-2020), както и актуалните стратегически документи на регионално и национално ниво;
- официалните страници на УО на оперативните програми и Единния информационен портал на Структурните фондове на ЕС (ИСУН и ИСУН 2020);
- текуща статистика на НСИ/ТСБ-Благоевград, ДБТ – гр. Гоце Делчев, ВиК – гр. Благоевград, ОПУ - Благоевград.

Изпълнителят е извършил оценката на база на надеждни статистически, фактологически и финансови данни от официалните източници на информация и от собствено проучване.

4. Структура и съдържание на Доклада за междинната оценка за изпълнението на ОПР на община Гоце Делчев (2014-2020) за периода 2014-2017 г.

В структурно отношение оценката и докладът следват последователността, заложена в ЗРР и ППЗРР. Структурата на Доклада включва следното съдържание:

- Въведение: описание на законодателната рамка, целите, предмета и структурата на оценката, както и на процеса по разработването, наблюдението и оценката на ОПР;
- Оценка на първоначалните резултати от изпълнението на ОПР: обща характеристика на първоначалните резултати от изпълнените/текущи проекти;
- Оценка на степента на постигане на целите и приоритетите на ОПР чрез отчитане актуалните стойности на индикаторите от ОПР;
- Оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси: анализ и оценка на финансовото изпълнение на целите и приоритетите спрямо разчетите от ОПР (степен на финансово изпълнение по цели и приоритети); обобщение на изпълнените и неизпълнените проекти и инициативи по приоритети; анализ и оценка на организационните ресурси за изпълнение и наблюдение на ОПР; обобщение на проблемите, възникнали при прилагане на ОПР 2014-2020 и предприетите мерки за осигуряване на информация, публичност и партньорство на ОПР; оценка на съответствието на ОПР 2014-2020 със секторни политики, планове и програми на територията на общината; преглед на резултатите от извършени оценки за периода 2014-2017 г.;
- Изводи и препоръки за изпълнението на ОПР: формулиране на изводи по отношение на проектите и инициативите, индикаторите, начина за изпълнение на ОПР; формулиране на изводи по отношение на съдържанието и начина на изпълнение на ОПР.

II. ОЦЕНКА НА ПЪРВОНАЧАЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО

Първоначалните резултати по изпълнението на Общинския план за развитие на община Гоце Делчев са проследени чрез изпълнените проекти и инициативи с принос към ОПР. За тази цел са проучени следните източници на информация:

- Списъци с изпълнявани през 2014, 2015, 2016 и 2017 г. проекти от община Гоце Делчев, които не са финансирани от Европейски съюз (ЕС);
- Информационна система за управление и наблюдение на структурните инструменти на ЕС в България за периода 2007-2013 г.;
- Информационна система за управление и наблюдение на структурните инструменти на ЕС в България за периода 2014-2020 г.;
- Справка с проекти, финансирани от Програма за развитие на селските райони (ПРСР) 2007-2013 г.;
- Справка с проекти, финансирани от ПРСР 2014-2020 г.;
- Справка с проекти, финансирани от Оперативна програма „Развитие на сектор Рибарство“ (ОПРСР 2014-2020 г. и ПРСР 2007-2013 г.);
- Публикации за проекти на уебстраницата на Община Гоце Делчев (<http://www.gotsedelchev.bg/>) и в местния печат.

Изброените източници на информация са подкрепени с детайлно проучване на единични проекти с оглед точно определяне на тяхното съответствие със специфичните цели и мерките на Общинския план за развитие. В резултат са обхванати три основни категории проекти и инициативи:

- Проекти и инициативи, които са завършени през отчетния период. Тази категория включва проекти и инициативи, които са започнати преди утвърждаването на ОПР Гоце Делчев 2014-2020. Мотивът за разглеждането им от Междинната оценка е свързан с техния принос към постигането на приемственост между развитието на общината през изминалия и настоящия програмен период;
- Проекти и инициативи, които са изцяло реализирани през отчетния период;
- Проекти и инициативи, които са в процес на реализация със сключен договор, без да се включват оценените, но недоговорени и договорени проектни предложения с отложено изпълнение извън рамките на отчетния период.

Въпреки че реалното финансово изпълнение на първата и последната категория излизат извън рамката на отчетния период, настоящата Междинна оценка ги разглежда като неразделна част от усилията и предприетите действия за развитие, които съответстват на целите и приоритетите на ОПР.

Поставената **ВИЗИЯ** за развитие в Общинския план за развитие на община Гоце Делчев е:

Визия: „Просперираща община със стабилен икономически растеж и повишено благосъстояние на населението, с модерна техническа и социална инфраструктура, развит бизнес, чиста околната среда, с добри възможности за развитие на младото поколение, утвърден административен, стопански и духовен център на района, равноправен партньор на общините от Европейския съюз”

Общинският план за развитие на община Гоце Делчев 2014-2020 г. включва **6 приоритета**:

- **Приоритет 1.** Развитие на конкурентноспособна, устойчива, общинска икономика, основана на местните условия и ресурси;
- **Приоритет 2.** Развитие и модернизация на местната инфраструктура;
- **Приоритет 3.** Подобряване качеството на жизнената среда с акцент върху обновяване на социалната инфраструктура, енергийната ефективност, достъпност за всички;
- **Приоритет 4.** Развитие на туризма в тясна връзка с опазване и експониране на културно-историческото наследство и съхраняване на околната среда;
- **Приоритет 5.** Развитие на човешките ресурси и укрепване на административния капацитет;
- **Приоритет 6.** Развитие на трансгранично и междуобщинско сътрудничество.

Общинският план за развитие 2014-2020 г. е стратегическо надграждане на ОПР 2007-2013 г. На база изпълнението на ОПР в предходния период, както и на прогнозите в средносрочен план, може да се оцени, че планираните приоритети са значими и към настоящия момент.

Оценителят е приложил в работата си следната методика за качествена оценка на количествено измеримите показатели:

Таблица 1. Методика за качествена оценка на количествени показатели

Процентно съотношение изпълнение (в %) към 2020г.	Процентно съотношение изпълнение (в %) към 2017г.	Качествена оценка на изпълнението
0 (неизпълнение) - 15	0 (неизпълнение) - 7	слабо изпълнение
от 16 до 40	от 8 до 20	умерено изпълнение
от 41 до 60	от 21 до 30	добро изпълнение
от 61 до 80	от 31 до 40	много добро изпълнение
над 80	над 40	отлично изпълнение

Източник: Оценителска методика

Оценката на първоначалните резултати е проследена по мерки. По този начин се открояват тези, по които няма постигнати резултати. След това е представено обобщение на техническото изпълнение на планираните проекти от Програмата за реализация по всеки приоритет. По този начин се открояват проектите, които не са стартирали и следва да се приоритизират за изпълнение към 2020 г. или да се прехвърлят към ОПР Гоце Делчев 2021-2027 г. Оценката в тази част завършва с обобщение и оценка на финансовото изпълнение на реализираните/текущи проекти и инициативи към 2017 г. по приоритети.

1. Резултати от изпълнението на Приоритет 1

Приоритет 1. Развитие на конкурентноспособна, устойчива, общинска икономика, основана на местните условия и ресурси е насочен към стимулиране на предприемачеството и създаване на благоприятна среда за инвестиции и повишаване конкурентноспособността на селското стопанство. Предвидена е подкрепа за малки и средни предприятия, които имат сериозен принос за развитието на общинската икономика, чрез подобряване на инфраструктурата им, както и за развитие на нови бизнес модели и иновации.

В резюме по-долу са представени постигнатите първоначални резултати от изпълнените проекти и инициативи по мерки или специфични цели, когато мерки не са предвидени.

Изпълнение на Специфична цел 1. Стимулиране на предприемачеството и създаване на благоприятна среда за инвестиции

По *Мярка 1: Стимулиране на местната икономическа активност и подобряване на бизнес климата в общината* са финансирани 4 проекта на местни дружества по ОПРЧР за стартиране на самостоятелен бизнес: сладкишница; къща за гости, търговски обект за продажба на шоколадови, захарни изделия и напитки, магазин и ателие за продажба и ушиване на пердета, кувертюри и други аксесоари. Финансиран е и проект по ПРСР за изграждане на мултифункционален спортен комплекс в село Борово, община Гоце Делчев.

По *Мярка 2: Насърчаване развитието на устойчиви местни производства* са изпълнени няколко проекта по програмите за конкурентоспособност. Повишен е производственият капацитет и подобрена ресурсната ефективност и ефикасност на „ПИРИН СПРИНГ“ АД. Същото предприятие, както и „БИСТРИЦА 2002“ ЕООД и „ГАМА – КОМЕРС“ ООД са повишили енергийната си ефективност, а ЕТ „Димитър Христов – НЕТИ“ е въвел Система за управление на околната среда в производството. „ИНТЕРПРЕД ПАРТНЕР“ АД е внедрил иновативен продукт в направлението салфетки с ламинация на пластове и декоративна гофрация на горния лицева пласт.

По *Мярка 3: Създаване на технологична инфраструктура на електронна Община* няма изпълнени дейности.

Изпълнение на Специфична цел 2. Повишаване конкурентноспособността на селското стопанство

По *Мярка 1: Внедряване на нови технологии в селското стопанство и съвременни форми на интензивно земеделие*, *Мярка 2: Насърчаване развитието на традиционни, алтернативни и екологичнообразни земеделски производства*, *Мярка 5: Внедряване на практики на екологично чисто земеделие и животновъдство* и *Мярка 6: Подкрепа за развитие на селскостопанската инфраструктура* са изпълнени редица проекти по ПРСР за подобряване на стопанствата: подобряване на материалната база – 12 бр., инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти – 6 бр., стартова помощ за млади земеделски стопани – 15 бр. и стартова помощ за развитие на малки стопанства – 13 бр. Изпълнени са проекти за направа на инсталация за отопление в полиетиленова оранжерия от

1,3 дка и закупуване на земеделска техника, изграждане на кравеферма – 4 бр., засаждане на арония и изграждане на хидромелиоративно съоръжение - система за капково напояване и други. Изпълнени са и проекти за изграждане на мандра в землището на с. Корница, общ. Гоце Делчев, изграждане на предприятие за преработка на плодове и зеленчуци, и закупуване на технологично оборудване; технологична модернизация чрез закупуване на специализирани машини и транспортни средства за нуждите на месопреработвателно предприятие в гр. Гоце Делчев; модулни предприятия за преработка на мляко и месо; модернизация на преработвателно предприятие в с. Мосомище, общ. Гоце Делчев; предприятие за преработка на месо и месни продукти.

По *Мярка 3: Изграждане система на комплексно обслужване на земеделските производители* няма информация за изпълнени дейности.

По *Мярка 4: Създаване на условия за реализация на селскостопанската продукция* все още не е стартирано изпълнението на проект за „Модернизиране на общински пазар за селскостопанска продукция и изграждане на покрит пазар за промишлени стоки, вкл. прилежащ паркинг, гр. Г. Делчев“.

Техническо изпълнение на Програмата за реализация на Приоритет 1

В табличен вид са представени заложените проекти в Програмата за реализация, като проектите са с посочен статус по мерки - изпълнен/текущ или неизпълнен. Изпълнението на целите е оценено на база на изпълнените мерки в %-но съотношение. Изпълнението на приоритета е оценено на база на изпълнените цели в относителен (%) дял.

Таблица 2. Техническо изпълнение на Приоритет 1

Наименование	Статус изпълнение
Приоритет 1: Развитие на конкурентноспособна, устойчива, общинска икономика, основана на местните условия и ресурси	
Цел 1: Стимулиране на предприемачеството и създаване на благоприятна среда за инвестиции	
Мярка 1: Стимулиране на местната икономическа активност и подобряване на бизнес климата в общината	Неизпълнен
Изграждане на Експо - изложбен център на местни производители и занаятчии, гр. Г. Делчев	Неизпълнен
Проекти за подобряване и изграждане на техническа инфраструктура за целите на инвестиционни проекти, сертифицирани по Закона за насърчаване на инвестициите в Зоната с потенциал за икономическо развитие от ИПЪВР	Неизпълнен
Инфраструктурно благоустрояване на терени	Неизпълнен
Подобряване инфраструктурата в Южна промишлена зона (района на ул. Драма 50) - отчуждаване терени за отваряне на улици, организиране на движението, поставяне на имена на по-малките улици, осветление, асфалт и пътни знаци, указателни табели	Неизпълнен
Мярка 2: Насърчаване развитието на устойчиви местни производства	Изпълнен/текущ

Наименование	Статус изпълнение
Мярка 3 Създаване на технологична инфраструктура на електронна Община	Неизпълнен
Изграждане на мрежа, закупуване на компютри и софтуер и тестване на системата	Неизпълнен
Създаване на каталог от Общински проекти към Интернет страницата на Общината	Неизпълнен
Разработване и прилагане на програма за въвеждане на мерки за публичност и прозрачност в работата на общинската администрация	Неизпълнен
Цел 2: Повишаване на конкурентноспособността на селското стопанство	
Мярка 1: Внедряване на нови технологии в селското стопанство и съвременни форми на интензивно земеделие	Изпълнен/текущ
Мярка 2: Насърчаване развитието на традиционни, алтернативни и екологичносъобразни земеделски производства	Изпълнен/текущ
Мярка 3: Изграждане система на комплексно обслужване на земеделските производители	Неизпълнен
Мярка 4: Създаване на условия за реализация на селскостопанската продукция	Неизпълнен
Модернизиране на общински пазар за селскостопанска продукция и изграждане на покрит пазар за промишлени стоки, вкл. прилежащ паркинг, гр. Г. Делчев	Неизпълнен
Мярка 5: Внедряване на практики на екологично чисто земеделие и животновъдство	Изпълнен/текущ
Мярка 6: Подкрепа за развитие на селскостопанската инфраструктурата	Неизпълнен
Подобряване на селскостопанската инфраструктура	Изпълнен/текущ
Ремонт и подмяна на дюкери и поливни канали	Изпълнен/текущ
Ремонт на водоеми в м. Билизмата, м. Пикливица, м. Мокра поляна - с. Брезница	Неизпълнен
Облицоване на напоителни канали на територията на общината	Неизпълнен
Изграждане на мостове в местности Речище, Куртовица, Команица, с. Брезница	Неизпълнен
Рехабилитация на селскостопански пътища в общината	Неизпълнен
Инвестиции за реконструкция и разширяване на обхвата напоителните системи в общината	Неизпълнен

Източник: Справки от Община Гоце Делчев

В извод на представените данни и постигнатите резултати се наблюдава напредък и по двете специфични цели и изпълнение на **44%** от мерките. В Програмата за реализация са предвидени предимно дейности, които да изпълни общината, а това е приоритет, насочен към бизнеса и би следвало проектите с бенефициент/отговорна институция бизнеса да имат превес. **В тази връзка техническото изпълнение на приоритета до средата на програмния период може да се окаже като отлично с оглед и на финансово преизпълнения бюджет.**

Финансово изпълнение на Приоритет 1

Реализираният/договорен финансов ресурс на изпълнените проекти с бенефициенти от община Гоце Делчев по Приоритет 1 е представен в **Приложение 1**. В приложението не са включени проекти и дейности, които нямат финансово измерение или бенефициентът е разположен на друга територията. Статусът на проектите е посочен към 30.11.2017 г.

Общото финансово изпълнение на приоритета е **49 317** хил. лв., което в относителен дял от планираното за приоритета до 2020 г. е **196%**. Това означава, че заложеният бюджет и финансова цел са изпълнени. По тази причина финансовото изпълнение на приоритета може да се окаже като отлично и над очакванията. Общият бюджет на изпълнението на приоритета е равен на **42%** от изпълнението на целия Общински план за развитие. Това недвусмислено показва насочването на инвестициите в развитието на икономиката - както за инвестиции в производства, така и за инвестиции в земеделски стопанства.

2. Резултати от изпълнението на Приоритет 2.

Приоритет 2. Развитие и модернизация на местната инфраструктура е ориентиран към подобряване на транспортната и комуникационна свързаност, което ще улесни достъпа до публични услуги от по-висока степен и към развитие на водоснабдителната и канализационна инфраструктура и благоустрояване на населените места от общината за подобряване на качеството на живот.

В резюме по-долу са представени постигнатите първоначални резултати от изпълнените проекти и инициативи по мерки или специфични цели.

По приоритета е изпълнен проект, който допринася за няколко цели: **проект „В подкрепа на Община Гоце Делчев за следващия програмен период 2014-2020 г.“**, по който са изработени работни/технически проекти на инвестиционни проекти, които ще се реализират в периода 2014-2020 г. В резултат на изпълнението на проекта са изготвени пълни по обем и съдържание инвестиционни проекти за общо 12 обекта: Детските градини „Радост“ и „Калинка“, детската ясла, Второ и Трето основно училище, междублоковите пространства в жилищните комплекси „Юг“ и „Дунав“, сградата на Дома на културата, втора част от улица „Бяло море“ до пресечката ѝ с улица „Търговска“, заедно с малкия площад пред Клуба на пенсионерите и още улична мрежа в западната и югозападната част на гр. Гоце Делчев.

В общината се подготвя и **Общ устройствен план**, който има важно значение за териториалното ѝ развитие.

Изпълнение на Специфична цел 1. Обновяване и доизграждане на общинската пътна мрежа

По единствената *Мярка 1: Реконструкция и изграждане на пътната инфраструктура на общината* са изпълнени дейности с общински и държавни средства за подобряване на общинската пътна мрежа и улична настилка. Основните от тях са:

- Ремонт на път BLG1096/II-19 гр. Гоце Делчев – с. Мосомище, км 0+000 до км 1+756;
- Рехабилитация на път BLG3092 отклонение II-19 за с. Долно Борово;

- Рехабилитация на път BLG3098 отклонение на II - 19 за с. Господинци от о.т. 18 до о.т. 31, община Гоце Делчев.

По подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. е подготвен и подаден проект **„Реконструкция и рехабилитация на общински пътища в община Гоце Делчев“** с два обекта възлови общински пътища: пътят през местността Такето, който ще освободи града от големия трафик в икономическата зона и бизнес зоната и главния път Баничан - Брезница - Корница, който свързва три от най-големите села на територията на общината, за който е предвидена цялостна рехабилитация.

По информация на Областно пътно управление Благоевград Път II - 19 „Симитли - Градево - Разлог - Банско - Добринище - Гоце Делчев - граница Гърция“, който е важна транспортна връзка за Гърция, е рехабилитиран в края на 2015 г. в участъка от км 36+570 до км 93+670 и е подобрен транспортния достъп до гр. Гоце Делчев и до селата Буково, Господинци и Баничан. Състоянието на настилката в целия участък е добро.

Изпълнение на Специфична цел 2. Развитие на водоснабдителната и канализационна инфраструктура

По *Мярка 1: Изграждане и реконструкция на ВиК системи в общината* е изпълнен проект **„Реконструкция на част от вътрешните водоснабдителни мрежи и възстановяване на настилките в села от община Гоце Делчев“**. В рамките на проекта е реконструирана вътрешна водопроводна мрежа в селата Борово, Корница, Лъжница, Буково и Баничан с обща дължина 9 303 метра. Възстановена е и уличната настилка на засегнатите участъци.

С общински и държавни средства е извършена и рехабилитация/ реконструкция на водопроводна и канализационна мрежа за следните обекти:

- Изпълнение на строеж – Смяна на улична водопроводна мрежа в с. Мосомище, община Гоце Делчев;
- Смяна на водопроводната мрежа на улици, включени в проект „Зелена и достъпна среда на гр. Гоце Делчев“ по ОПРР;
- Основен ремонт канализационен колектор в с. Мосомище;
- Основен ремонт на прекия път за с. Мосомище;
- Основен ремонт на водопроводна мрежа в с. Мосомище.

По *Мярка 2: „Превенция и предпазване от природни бедствия“* са изпълнени следните проекти: „Изграждане на подпорна стена за възстановяване и укрепване на подпорна стена на река „Туфча“ между о.т. 154 и о.т. 162, кв. 36 по плана на село Брезница, община Гоце Делчев“; „Укрепване на улица „Христо Матов“, гр. Гоце Делчев, чрез изграждане на подпорни стени по две обособени позиции: Обособена позиция 1: Подпорна стена за укрепване на улица в УПИ XXII-2257, кв.73, гр. Гоце Делчев; Обособена позиция 2: Подпорна стена за възстановяване на улица между о.т.752 и о.т.754 в кв.80, гр. Гоце Делчев“ и „Възстановяване на път BLG1093 /BLG1091, Гоце Делчев-Брезница/ - Корница“ и укрепване на бреговете на реките в селата Брезница, Корница и Лъжница.

По *Мярка 3: „Изграждане на съоръжения за допълнително водоснабдяване на населените места“* не са изпълнени дейности.

Изпълнение на Специфична цел 3. Благоустрояване на населените места от общината

В целта са предвидени проекти към липсваща мярка за рехабилитация на уличната мрежа, която е изведена от екипа като **мярка 0**. По тази мярка се реализира проект **„Реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа в западната част на гр. Гоце Делчев“**, част от изпълнението на **Инвестиционната програма на Гоце Делчев към Интегрирания план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) на града**. Проектът включва дейности по реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа в западната част на гр. Гоце Делчев, които допринасят за подобряване на физическата и жизнена среда на целевата територия. Те са:

- основни строителни дейности за рехабилитация на улична мрежа с обща дължина от около 6 400 линейни метра, монтиране на пътни знаци, направа на маркировка и повдигнати пешеходни пътеки;
- подмяна на уличното осветление с енергоефективно;
- паркоустройство, озеленяване и облагородяване на прилежащите зелени площи;
- благоустрояване на подходите към жилищните блокове и гаражите, уширения за паркиране и поставяне на контейнери за битови отпадъци;
- изграждане на достъпна архитектурна среда за хора с увреждания.

Проектът ще доведе и до икономически ползи от намаленото енергопотребление и повишаване на условията за бизнес в региона.

Подготвен е и **проект „Реконструкция и рехабилитация на част от уличната мрежа в селата Баничан, Брезница и Мосомище от община Гоце Делчев“** по подмярка 7.2. на ПРСР.

По *Мярка 1: Изграждане и ремонт на площади и места за отдих в населените места* е изпълнен **проект „Зелена и достъпна среда на град Гоце Делчев“**, чрез който физическата и жизнена среда на гр. Гоце Делчев е подобрена, осигурена е устойчива и екологична градска среда с по-високо качество на живот и са създадени нови възможности за икономическо и социално сближаване. Основните изпълнени дейности включват: подобряване на градската физическа среда чрез цялостна рехабилитация на 21 улици в Гоце Делчев, които са с дължина около 5 395 метра; подобряване на градската екологична среда и качеството на живот, чрез реконструкция на парк „Панорама“ с площ от 48 декара, междублоково пространство с площ 5.2 дка и зелени площи на улица „Сливница“ с площ 3.2 дка.

Към изпълнението на *Мярка 2: „Архитектурен достъп до обществени сгради на хора с увреждания“* може да се отнесе текущия проект по ИПГВР на гр. Гоце Делчев за **„Реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа в западната част на гр. Гоце Делчев“**.

По *Мярка 3: „Подобряване състоянието на църковните храмове и дворове“* са изпълнени ремонти в 20 обекта.

По *Мярка 4: „Подобряване на състоянието на детски и спортни площадки и изграждането на нови“* не са изпълнени дейности.

Техническо изпълнение на Програмата за реализация на Приоритет 2

В табличен вид са представени заложените проекти в Програмата за реализация, като проектите са с посочен статус - изпълнен/текущ, подготвен/в подготовка или неизпълнен. Това разделение се налага, поради това че проектите в този приоритет са инвестиционни и подготовката им е значително по-дълга, отколкото за „меки“ проекти.

Таблица 3. Техническо изпълнение на Приоритет 2

Наименование	Статус изпълнение
Приоритет 2: Развитие и модернизация на местната инфраструктура	
Цел 1: Обновяване и доизграждане на общинската пътна мрежа	
Мярка 1 Реконструкция и изграждане на пътната инфраструктура на общината	Неизпълнен
Асфалтиране на пътя за местност Топлика - с. Мосомище	Неизпълнен
Рехабилитация на път с. Корница - местност Тодорова поляна	Неизпълнен
Ремонт на общински път с. Баничан - с. Корница	Подготвен/ В подготовка
Изграждане на пътна настилка от главен път до Долно Борово	Изпълнен/текущ
Изграждане на стария път на с. Борово	Неизпълнен
Изграждане на отходен Южен околоръстен път, свързващ ул. „Драма“ с международен път за Гърция - местност Текето	Подготвен/ В подготовка
Проектиране и изграждане на кръгово движение на разклона с. Корница - с. Брезница	Неизпълнен
Рехабилитация на прекия път гр. Г. Делчев - с. Мосомище	Изпълнен/текущ
Рехабилитация на Източен околоръстен път - гр. Г. Делчев, вкл. изграждане на техническа инфраструктура - ВиК, Електро	Неизпълнен
Довършване рехабилитацията на Северен околоръстен път - гр. Г. Делчев	Неизпълнен
Подкрепа за изграждане на инфраструктурата на летище Пирин, гр. Г. Делчев	Неизпълнен
Цел 2: Развитие на водоснабдителната и канализационна инфраструктура	
Мярка 1: Изграждане и реконструкция на ВиК системи в общината	Неизпълнен
Изграждане на колектор за отвеждане на повърхностни води по улица в бившия стопански двор - гр. Г. Делчев	Неизпълнен
Доизграждане на канализация в с. Буково	Неизпълнен
Подмяна на водопроводна мрежа в с. Буково, с. Борово, с. Баничан, с. Корница и с. Лъжница, вкл. възстановяване на уличните настилки	Изпълнен/текущ
Доизграждане на канализация в с. Господинци	Неизпълнен
Изграждане на водопровод за питейна вода от местност "Голямата скала" до с. Делчево	Неизпълнен
Изграждане на ПСОВ, довеждащ колектор и подмяна на вътрешна водопроводна и канализационна мрежа на гр. Гоце Делчев	Неизпълнен
Цялостна подмяна на водопроводната мрежа в с. Брезница	Неизпълнен

Наименование	Статус изпълнение
Подмяна на ВиК мрежа в с. Мосомище	Изпълнен/текущ
Подмяна на водопроводна мрежа в с. Господинци	Неизпълнен
Изграждане на канализация на с. Делчево	Неизпълнен
Мярка 2: Превенция и предпазване от природни бедствия	Неизпълнен
Корекция на р. Градска, гр. Г. Делчев	Неизпълнен
Корекция на корито на р. Делчевска - изграждане на подпорни стени, гр. Г. Делчев	Неизпълнен
Укрепване на диги и разширяване на водоеми на територията на общината	Неизпълнен
Изграждане на подпорни стени за укрепване на улици в населените места от общината	Изпълнен/текущ
Корекция на коритото на реката в с. Буково	Неизпълнен
Корекция на коритото на реката в с. Корница	Неизпълнен
Корекция на коритото на реката в с. Брезница	Неизпълнен
Корекция на коритото на реката в с. Лъжница	Неизпълнен
Мярка 3: Изграждане на съоръжения за допълнително водоснабдяване на населените места	Неизпълнен
Проектиране и изграждане на нов резервоар за питейна вода - с. Буково	Неизпълнен
Изграждане на колектори за дъждовна вода в с. Господинци и с. Буково	Неизпълнен
Изграждане на резервоар за питейна вода в с. Делчево	Изпълнен/текущ
Проектиране и изграждане на микро язовир в местност "Ракийчката" над с. Делчево	Изпълнен/текущ
Изграждане на резервоар за питейна вода в с. Добротино	Неизпълнен
Проектиране и изграждане на язовир за питейни нужди и напояване - с. Брезница	Неизпълнен
Изграждане на резервоар за питейни води с. Лъжница	Неизпълнен
Цел 3: Благоустройство на населените места от Общината	
Мярка 0. Рехабилитация на улична мрежа	Изпълнен/текущ
Рехабилитация и реконструкция на улични мрежи - гр. Гоце Делчев	Изпълнен/текущ
Рехабилитация на тротоари и пешеходни алеи - гр. Гоце Делчев	Изпълнен/текущ
Изграждане на мост на р. Градска в ж.к. Дунав, гр. Гоце Делчев	Неизпълнен
Реконструкция на мост, свързващ ул. Екзарх Антим I и ул. Серес и реконструкция на пешеходен мост и превръщането му в транспортен при ул. Дойран в гр. Г. Делчев	Неизпълнен
Реконструкция и разширение на мост на р. Градска свързващ ул. Пирин с ул. Енос, гр. Гоце Делчев	Неизпълнен

Наименование	Статус изпълнение
Изграждане на 5 паркинга покрай р. Градска по продължението на ул. Полк. Борис Дрангов, гр. Гоце Делчев	Неизпълнен
Корекция на река и реализация на предвидена улична артерия в кв. Дунав и кв. Средна, гр. Гоце Делчев	Неизпълнен
Разширение на ул. Бяло море гр. Г. Делчев	Неизпълнен
Реконструкция на площад Македония и площад Гоце Делчев	Неизпълнен
Изграждане на подземен паркинг под площад Гоце Делчев	Неизпълнен
Рехабилитация и реконструкция на ул. Ал. Стамболийски, ул. Полк. Борис Дрангов, ул. Стара планина, гр. Гоце Делчев	Неизпълнен
Рехабилитация и реконструкция на ул. Страцин, ул. Бабубна, ул. Сливница, гр. Гоце Делчев	Неизпълнен
Рехабилитация и реконструкция на ул. Дунав, ул. Панаирски ливади, ул. Стара планина, ул. Гоце Делчев вкл. реконструкция на кръстовище на бул. Гоце Делчев, гр. Гоце Делчев	Неизпълнен
Изграждане на продължение на ул. Байкал и свързване с южно промишлена зона - гр. Г. Делчев	Неизпълнен
Изграждане на кръгово кръстовище при пресичането на улиците: ул. Генерал Ковачев - ул. Тодор Каблешков - ул. Атанас Тешовски и ул. Петър Сарафов, гр. Г. Делчев	Неизпълнен
Изграждане светофарна уредба на кръстовище ул. Байкал - ул. Дунав, гр. Гоце Делчев	Неизпълнен
Обновяване на съществуващите светофарни уредби на: кръстовище на бул. Г. Делчев с П. Яворов; ул. Дунав с ул. П. Яворов; ул. А. Стамболийски с ул. А. Константинов, гр. Гоце Делчев	Неизпълнен
Реконструкция на спирки на МОПТ - гр. Г. Делчев	Неизпълнен
Изграждане на спирки на МОПТ - гр. Г. Делчев	Неизпълнен
Изграждане на паркинг в района на Автогара "Екоин", гр. Гоце Делчев	Неизпълнен
Изграждане на открит паркинг в двора на МБАЛ "Иван Скендеров", гр. Гоце Делчев	Неизпълнен
Изграждане на паркинг на терен на бивша автогара, гр. Гоце Делчев	Неизпълнен
Изграждане на велоалея по ул. Сливница - ул. Стара планина - бул. Гоце Делчев, гр. Гоце Делчев	Неизпълнен
Изграждане на велоалея по ул. Струга - на юг по продължението на р. Тупувишка - ул. Полк. Борис Драганов - ул. Тодор Александров, гр. Г. Делчев	Неизпълнен
Изграждане на велоалея по ул. Бяло море - ул. Търговска - бул. Гоце Делчев, гр. Гоце Делчев	Неизпълнен
Изграждане и оборудване на център за наблюдение и управление на трафика, гр. Гоце Делчев	Неизпълнен
Оборудване с видеонаблюдение на следните спирки: - линия 1 - спирка до СБА и КАТ, спирката и кръстовището до Напоителни системи, спирката до Общинска болница - линия 2 - спирка Джамя, спирка автогара ЕКОИН, спирка Банята - гр. Г. Делчев	Неизпълнен

Наименование	Статус изпълнение
Монтиране на видеонаблюдение на възлови кръстовища на града: • ул. Генерал Ковачев - ул. Тодор Каблешков - ул. Атанас Тешовски и ул. Петър Сарафов; • ул. Солун - ул. Дунав и ул. Владимир Поптомов; • ул. Байкал - ул. Дунав; • бул. Г. Делчев с П. Яворов; • ул. Дунав с ул. П. Яворов; • ул. А. Стамболийски с ул. А. Константинов - гр. Г. Делчев	Неизпълнен
Благоустрояване на улична мрежа, попадаща извън Зоните за въздействие по ИПГВР	Неизпълнен
Асфалтиране на улици - с. Мосомище	Изпълнен/текущ
Асфалтиране на уличната мрежа в с. Корница	Изпълнен/текущ
Асфалтиране и преасфалтиране на улици - с. Брезница	Изпълнен/текущ
Ремонт на съществуващ мост на р. Марево на ул. "Г. Бенковски" - с. Корница	Неизпълнен
Изграждане на мост над р. Мосомишка - с. Мосомище	Неизпълнен
Асфалтиране на улици в с. Лъжница	Изпълнен/текущ
Отваряне на нови улици заложи в регулационния план на с. Лъжница	Неизпълнен
Изграждане на нов мост над р. Сушица, с. Борово	Неизпълнен
Асфалтиране и благоустрояване на улици в с. Баничан	Изпълнен/текущ
Благоустрояване на уличната мрежа в населените места от общината	Подготвен/ В подготовка
Корекция на дере от старо с. Баничан до р. Туфча	Неизпълнен
Рехабилитация и асфалтиране на улици и тротоари в с. Буково	Изпълнен/текущ
Проектиране и изграждане на мост над реката в с. Буково	Неизпълнен
Изграждане на мост над р. Марево на ул. Вардар - с. Корница	Неизпълнен
Ремонт и рехабилитация на вътрешни улици в с. Господинци	Неизпълнен
Изграждане на връзка на газопровода Г. Делчев - Банско - Разлог - Симитли	Неизпълнен
Разширяване на вътрешната газоснабдителна мрежа на гр. Г. Делчев	Неизпълнен
Мярка 1: Изграждане и ремонт на площи и места за отдих в населените места	Изпълнен/текущ
Благоустрояване на междублокови пространства, изграждане на зони за обществен отдих, зелени площи и детски площадки - гр. Г. Делчев	Изпълнен/текущ
Изграждане на мини парк за отдих в горната част на с. Господинци	Неизпълнен
Благоустрояване на парковете в с. Баничан, с. Корница, с. Мосомище, с. Буково	Неизпълнен
Изграждане на парковото пространство в с. Лъжница	Неизпълнен
Ремонт на площадни пространства в населените места	Изпълнен/текущ
Мярка 2: Архитектурен достъп до обществени сгради на хора с увреждания	Изпълнен/текущ

Наименование	Статус изпълнение
Подобряване на достъпа на хора с увреждания	Изпълнен/текущ
Мярка 3: Подобряване състоянието на молитвените храмове и дворове	Изпълнен/текущ
Ремонт и реконструкция на молитвени храмове, паркове и огради на територията на общината	Изпълнен/текущ
Мярка 4: Подобряване на състоянието на детски площадки и изграждането на нови	Неизпълнен
Изграждане на детски площадки в населените места от общината	Неизпълнен

Източник: Справки от Община Гоце Делчев

Очевидно е, че планирането на Приоритет 2 е силно амбициозно и надвишаващо техническите и финансови възможности за изпълнение. В Програмата за реализация са описани изключително много дейности, които е трудно и дори невъзможно да се изпълнят за 7 години. Тук са заложили всички идентифицирани потребности на населението с ясното съзнание, че няма как всички дейности да се реализират, но те стоят на дневен ред и се търсят възможности за тяхното изпълнение. Неизпълнените дейности ще бъдат логично прехвърлени към следващия ОПР – до 2027 г. Отворен остава въпросът за реализацията на проект за ПСОВ, който е на най-голяма стойност – 54 млн. лв. и за който е трудно да се намери финансиране. Стартираното изпълнение на **44%** от мерките до средата на програмния период дава основание **техническото изпълнение на приоритета да се окачестви като отлично.**

Финансово изпълнение на Приоритет 2

Реализираният/договорен финансов ресурс на изпълнените проекти с бенефициенти от община Гоце Делчев по приоритета е представен в **Приложение №1**. В таблицата не са включени проекти и дейности, които нямат финансово измерение или бенефициентът е разположен на друга територията. Статусът на проектите е посочен към 30.11.2017 г.

Общото финансово изпълнение на приоритета е **23 696 хил. лв.**, което в относителен дял от планираното до 2020 г. е **13%**. Това означава, че при същия темп на изпълнение до 2020 г. не се очаква да се достигне заложената финансова цел. По тази причина финансовото изпълнение на приоритета може да се окачестви като умерено. Общият бюджет на изпълнението на приоритета е равен на **20%** от изпълнението на целия Общински план за развитие. Ниското финансово изпълнение, както и техническо такова се дължи на множеството планирани проекти и дейности, които надхвърлят бюджетните възможности на общината и източниците на външно финансиране. Част от по-големите проекти са само подготвени, което също допринася за ниското финансово изпълнение.

3. Резултати от изпълнението на Приоритет 3

Приоритет 3. Подобряване качеството на жизнената среда с акцент върху обновяване на социалната инфраструктура, енергийната ефективност, достъпност за всички е ориентиран към развитие на обществената инфраструктура.

В резюме по-долу са представени постигнатите първоначални резултати от изпълнените проекти и инициативи по мерки или специфични цели, когато мерки не са предвидени.

Изпълнение на Специфична цел 1. Развитие на обществената инфраструктура

В изпълнение на единствената цел по приоритета са включени 7 мерки.

Изпълнението на *Мярка 1: „Ремонт на сгради общинска собственост“* е пряко свързано с изпълнението на останалите мерки, тъй като всички заложили обекти са сгради общинска собственост.

По *Мярка 2: „Стимулиране развитието на социалните дейности. Строителство, рехабилитация, модернизация и оборудване на социалната инфраструктура“* са изпълнени предимно „меки“ проекти за развитие на социалните услуги: **Проект „Подобряване на грижите за хора с увреждания и самотно живеещи възрастни в община Гоце Делчев“**, **Проект „Предоставяне на социална услуга ЦНСТ за деца и младежи с увреждания“**, **Проект „Нови възможности за независим живот на хора с увреждания и самотно живеещи възрастни в община Гоце Делчев“**.

По *Мярка 3: „Строителство, рехабилитация, модернизация и оборудване на образователната инфраструктура“* се изпълнява проект **“Различни и заедно играем, учим и творим”**, който повишава ефективността на работата по обхвата и интегрирането на деца в неравностойно положение и от етнически малцинства, в детските градини и групите за предучилищната подготовка на територията на община Гоце Делчев. Изпълнени са и дейности по подобряване на инфраструктурата на значителен брой обекти с общински средства.

По *Мярка 4: „Строителство, рехабилитация, модернизация и оборудване на инфраструктурата за развитие на младежките и спортните дейности“* е изпълнен основният проект по целта, а именно **изграждането на многофункционална спортна зала с наименование „Неврокоп Арена“**.

По *Мярка 5: „Строителство, рехабилитация, модернизация и оборудване на здравната инфраструктура“* е изпълнен **проект „Преустройство и преоборудване на помещения в МБАЛ „Иван Скендеров“, гр. Гоце Делчев“**, който модернизира диагностичния и лечебен процес в рамките на МБАЛ „Иван Скендеров“, гр. Гоце Делчев.

По *Мярка 6: „Строителство, рехабилитация, модернизация и оборудване на културната инфраструктура“* не са извършени ремонти дейности.

По *Мярка 7: „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност“* е изпълнен **проект "Преустройство на котелно, въвеждане на възобновяеми енергийни източници и външно саниране на ДГ „Щастливо детство - с. Корница, община Гоце Делчев“**.

Техническо изпълнение на Програмата за реализация на Приоритет 3

В табличен вид са представени заложените проекти в Програмата за реализация, като проектите са с посочен статус - изпълнен/текущ или неизпълнен. Част от дейностите по приоритета са изпълнени чрез трансгранични проекти, които са посочени в Приоритет 6, който обхваща този тип проекти.

Таблица 4. Техническо изпълнение на Приоритет 3

Наименование	Статус изпълнение
Приоритет 3: Подобряване качеството на жизнената среда с акцент върху обновяване на социалната инфраструктура, енергийната ефективност, достъпност за всички	
Цел 1: Развитие на обществената инфраструктура	
Мярка 1: Ремонт на сгради общинска собственост	Неизпълнен
Основен ремонт на клубове (младежки и пенсионерски клубове)	Неизпълнен
Ремонт на сградите на кметствата по населени места в общината	Неизпълнен
Мярка 2: Стимулиране развитието на социалните дейности. Строителство, рехабилитация, модернизация и оборудване на социалната инфраструктурата	Изпълнен/текущ
Откриване на нова социална услуга Център за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) за възрастни хора с деменция, гр. Г. Делчев	Изпълнен/текущ
Реконструкция на съществуваща сграда в бившата казарма за кризисен център и настаняване на крайно нуждаещи се - гр. Г. Делчев	Изпълнен/текущ
Цялостно външно и вътрешно обновяване на Дом за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа „Иван Кюлев“ за целите на преобразуването му в комплекс „Социални услуги за деца в риск“, гр. Г. Делчев	Неизпълнен
Изграждане на допълнителен корпус към Дом за стари хора, гр. Г. Делчев	Неизпълнен
Изграждане на център за социална рехабилитация и интеграция на деца от рискови групи, гр. Г. Делчев	Неизпълнен
Изграждане на кризисен център за лица, пострадали от насилие или жертви на трафик, гр. Г. Делчев	Изпълнен/текущ
Изграждане на център за социална превенция и обучения / Център за социална рехабилитация и интеграция на деца за развитие на умения за самостоятелен живот и превенция на рисково поведение, гр. Г. Делчев	Неизпълнен
Разширяване кръга и повишаване качеството на предлаганите социални услуги	Изпълнен/текущ
Повишаване професионалната квалификация на работната сила	Изпълнен/текущ
Мярка 3: Строителство, рехабилитация, модернизация и оборудване на образователната инфраструктура	Изпълнен/текущ
Изграждане на „Младежки иновационен център“, вкл. Център за професионално обучение (ЦПО), гр. Г. Делчев	Неизпълнен
Цялостно външно и вътрешно обновяване на III ОУ „Братя Миладинови“, вкл. дворно пространство, гр. Г. Делчев	Изпълнен/текущ
Оборудване и обзавеждане на Помощно училище „Васил Левски“, гр. Г. Делчев	Неизпълнен
Цялостно външно и вътрешно обновяване на ДГ №4 „Радост“, вкл. дворно пространство, гр. Г. Делчев	Изпълнен/текущ
Цялостно външно и вътрешно обновяване на ОДЗ №1 „Калинка“, вкл. дворно пространство, гр. Г. Делчев	Изпълнен/текущ
Облагородяване на дворно пространство и оборудване на ОДЗ №3 „Детелина“, гр. Г. Делчев	Изпълнен/текущ
Вътрешно обновяване и цялостен ремонт на II ОУ „Гоце Делчев“, вкл. дворно пространство, гр. Г. Делчев	Неизпълнен
Ремонтни дейности и оборудване на I ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Г. Делчев	Неизпълнен

Наименование	Статус изпълнение
Оборудване и обзавеждане на Природо-математическа гимназия „Яне Сандански“ гр. Г. Делчев	Неизпълнен
Цялостно външно и вътрешно обновяване на Детска ясла №1 „Пролет“, вкл. дворно пространство, гр. Г. Делчев	Неизпълнен
Цялостно външно и вътрешно обновяване на ДГ №1 „Снежанка“, вкл. дворно пространство, гр. Г. Делчев	Изпълнен/текущ
Облагородяване на дворно пространство и оборудване на ДГ №5 „Брезичка“, гр. Г. Делчев	Неизпълнен
Външно и вътрешно обновяване на ДГ „Джани Родари“ гр. Г. Делчев	Изпълнен/текущ
Външно и вътрешно обновяване на ДГ № 6 „Слънце“ гр. Г. Делчев	Изпълнен/текущ
Проектиране и изграждане на ДГ в с. Буково	Изпълнен/текущ
Основен ремонт на сградата и благоустрояване на дворното пространство на ДГ „Щастливо детство“ с. Корница	Изпълнен/текущ
Ремонт и обновяване на училищата в с. Лъжница и с. Буково	Неизпълнен
Изграждане на нова сграда на ОДЗ в с. Лъжница, вкл. отреждане на терен	Неизпълнен
Основен ремонт на ОДЗ „Пролет“ с. Мосомище	Изпълнен/текущ
Основен ремонт на ОУ „Христо Ботев“ с. Мосомище	Изпълнен/текущ
Изграждане на трети етап на СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Брезница	Изпълнен/текущ
Цялостен ремонт на ОДЗ в с. Брезница	Изпълнен/текущ
Мярка 4: Строителство, рехабилитация, модернизация и оборудване на инфраструктурата за развитие на младежките и спортните дейности	Неизпълнен
Изграждане на многофункционално спортно игрище за футбол, хандбал, баскетбол и волейбол, вкл. тенис корт, гр. Г. Делчев	Неизпълнен
Изграждане на детски площадки и спортна площадка вкл. изграждане на общински фамилен детски център „Детска фантазия“, гр. Г. Делчев	Неизпълнен
Доизграждане и оборудване на многофункционална спортна зала, вкл. изграждане на прилежащ паркинг - гр. Г. Делчев	Изпълнен/текущ
Ремонт и разширение на Градски стадион гр. Г. Делчев	Неизпълнен
Ремонт на стадион с. Корница	Неизпълнен
Ремонт на стадиона в с. Лъжница	Неизпълнен
Отчуждаване на терен и изграждане на футболно игрище в с. Буково	Неизпълнен
Мярка 5: Строителство, рехабилитация, модернизация и оборудване на здравната инфраструктура	Изпълнен/текущ
Цялостен ремонт на сградите на Здравните служби по населени места в общината	Изпълнен/текущ
Ремонт, оборудване и обзавеждане на МБАЛ „Иван Скендеров“, гр. Г. Делчев	Изпълнен/текущ
Ремонт и обновяване на „Медицински център 1“ - гр. Г. Делчев	Неизпълнен
Мярка 6: Строителство, рехабилитация, модернизация и оборудване на културната инфраструктура	Неизпълнен

Наименование	Статус изпълнение
Обновяване на читалищата в селата от общината	Изпълнен/текущ
Проектиране и построяване на сграда с цел развиване и представяне на местни традиции и занаяти в с. Корница	Неизпълнен
Изготвяне на проект и строителство на сграда за читалище и пенсионерски клуб в с. Борово	Неизпълнен
Цялостна реконструкция на Културен дом, гр. Г. Делчев	Неизпълнен
Реконструкция на Читалище „Просвета“, вкл. библиотеката, гр. Г. Делчев	Неизпълнен
Създаване на Център за работа с деца/Младежки център, гр. Г. Делчев	Неизпълнен
Мярка 7: Въвеждане на мерки за енергийна ефективност	Неизпълнен
Мерки за ЕЕ и обновяване на сграда на местно подразделение на Областна дирекция по безопасност на храните - Благоевград, гр. Г. Делчев	Неизпълнен
Мерки за ЕЕ и обновяване на сграда общинска администрация Гоце Делчев	Неизпълнен
Мерки за ЕЕ и обновяване на Административна сграда на ул. Търговска, гр. Г. Делчев	Неизпълнен
Мерки за ЕЕ и обновяване на Държавно горско стопанство, гр. Г. Делчев	Неизпълнен
Мерки за ЕЕ и обновяване на Районно управление „Полиция“ - Гоце Делчев и Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ - гр. Гоце Делчев	Неизпълнен
Мерки за ЕЕ и обновяване на Съдебна палата гр. Гоце Делчев	Неизпълнен
Мерки за ЕЕ и обновяване на Общинска служба земеделие и гори, гр. Г. Делчев	Неизпълнен
Мерки за ЕЕ и обновяване на сградата на Стария съд, гр. Г. Делчев	Неизпълнен

Източник: Справки от Община Гоце Делчев

Изводът от представените данни и постигнатите резултати е аналогичен на извода за предходния приоритет – планирани за изпълнение са почти всички идентифицирани потребности за обществото със съзнанието, че е невъзможно всичко да бъде изпълнено за 7-годишния период, но се търсят всякакви подходящи възможности това да се случва. Най-голямо изпълнение има по Мярка 2 „Стимулиране развитието на социалните дейности. Строителство, рехабилитация, модернизация и оборудване на социалната инфраструктурата“ и Мярка 3 „Строителство, рехабилитация, модернизация и оборудване на образователната инфраструктура“. Изпълнението на **43%** от мерките до средата на програмния период дава основание **техническото изпълнение на приоритета да се окачестви като отлично.**

Финансово изпълнение на Приоритет 3

Реализираният/ договорен финансов ресурс на изпълнените проекти с бенефициенти от община Гоце Делчев по приоритета е представен в **Приложение № 1**. В таблицата не са включени проекти и дейности, които нямат финансово измерение или бенефициентът е разположен на друга територията. Статусът на проектите е посочен към 30.11.2017 г.

Общото изпълнение на приоритета е **33 429 хил. лв.**, което в относителен дял от планираното за целия период е **40%**. Това означава, че при същия темп на изпълнение до

2020 г. ще се достигне голяма част от заложения бюджет. По тази причина изпълнението на приоритета може да се окаже като отлично. Общият бюджет за изпълнението на приоритета от изпълнението на целия Общински план за развитие е равен на **29%**.

4. Резултати от изпълнението на Приоритет 4

Приоритет 4. „Развитие на туризма в тясна връзка с опазване и експониране на културно-историческото наследство и съхраняване на околната среда“ предвижда дейности свързани с развитието на туристическия отрасъл и опазването на околната среда.

В резюме по-долу са представени постигнатите първоначални резултати от изпълнените проекти и инициативи по мерки и специфични цели.

Изпълнение на Специфична цел 1. Превръщане на общината в търсена туристическа дестинация

По Мярка 1: „Разработване на специализирани схеми към устройствените планове за развитие на туризма в общината“ не са реализирани дейности.

По Мярка 2: „Развитие на възможностите за алтернативен туризъм – селски, еко и културен туризъм“ са изпълнени 5 бр. проекти за развитие на селски туризъм чрез изграждане на къщи за гости.

По Мярка 3: „Развитие на съществуващите и създаване на нови и комплексни туристически продукти“ не са реализирани дейности.

По Мярка 4: „Непрекъснат маркетинг и реклама на региона и Мярка 5: Осигуряване високо качество на услугите“ се изпълнява годишната туристическа програма на общината.

По Мярка 6: „Съхраняване идентичността и устойчиво използване на културно-историческото наследство“ не са реализирани дейности.

По Мярка 7: „Изграждане и ремонт на инфраструктурата, осигуряваща достъп до курортните зони и обекти в общината“ може да се отчете създаването на ново населено място на територията на община Гоце Делчев – село Попови ливади с цел повече възможности за развитие на туризма в него.

Изпълнение на Специфична цел 2. Запазване на екологичното състояние на общината

По Мярка 1: „Въвеждане на програма за разделно събиране на битовите отпадъци“ Община Гоце Делчев има въведено разделно сметосъбиране за повторна употреба, рециклиране и оползотворяване на отпадъчни материали, включващи хартия и картон, метал, пластмаса и стъкло от домакинствата и подобни отпадъци от други източници. Фирмата, която извършва тази услуга, е „Екобулпак“ – София, въз основа на сключен договор с Общината от 01.08.2013 г. Съгласно договора, фирмата приема да организира за своя сметка на територията на общината система за разделно събиране, транспортиране и сепариране на отпадъци от опаковки и отпадъчни материали: хартия и картон, метали, пластмаси и стъкло, образувани от домакинствата, обществените и административните учреждения, училищата, търговските, промишлените и туристическите обекти на нейна територия.

Отпадъците се транспортират за последващо третиране до инсталация за сепариране в промишлената зона на гр. Гоце Делчев, на входа на града.

На територията на община Гоце Делчев има площадка за предаване на едрогабаритни отпадъци, площадка за изкупуване на черни и цветни метали, които обслужват целия регион на регионалното сдружение за управлението на отпадъците Гоце Делчев - общините Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово.

Инициирани са много проекти от общината за опазване на биологичното разнообразие, но такава мярка в тази цел и в този приоритет не е идентифицирана. Следва с актуализацията на плана да се изведе такава мярка в ОПР.

Техническо изпълнение на Програмата за реализация на Приоритет 4

В табличен вид са представени заложените проекти в Програмата за реализация, като проектите са с посочен статус - изпълнен/текущ, подготвен/в подготовка или неизпълнен. Това разделение се налага, поради това че част проектите в този приоритет са инвестиционни и подготовката им е значително по-дълга, отколкото за „меки“ проекти.

Таблица 5. Техническо изпълнение на Приоритет 4

Наименование	Статус изпълнение
Приоритет 4: Развитие на туризма в тясна връзка с опазване и експониране на културно-историческото наследство и съхраняване на околната среда	
Цел 1: Превръщане на общината в търсена туристическа дестинация	
Мярка 1: Разработване на специализирани схеми към устройствените планове за развитие на туризма в общината	Неизпълнен
Мярка 2: Развитие на възможностите за алтернативен туризъм - селски, еко и културен туризъм	Изпълнен/текущ
Участие на Общината в регионални и национални туристически борси	Изпълнен/текущ
Сключване на договори с утвърдени национални туристически агенции за предлагане възможностите за туризъм в общината	Изпълнен/текущ
Презентиране на възможностите за екотуризъм, спорт и отдых	Изпълнен/текущ
Обозначаване на туристическите маршрути и обекти	Изпълнен/текущ
Мярка 3: Развитие на съществуващите и създаване на нови и комплексни туристически продукти	Неизпълнен
Мярка 4: Непрекъснат маркетинг и реклама на региона	Изпълнен/текущ
Изработване на рекламен туристически продукт на база културно-историческо наследство и възможности за организиране на бизнес	Изпълнен/текущ
Мярка 5: Осигуряване високо качество на услугите	Неизпълнен
Мярка 6: Съхраняване идентичността и устойчиво използване на културно-историческото наследство	Неизпълнен
Проучване, изследване и реставрация на местност „Кулата“ с. Делчево	Неизпълнен
Мярка 7: Изграждане и ремонт на инфраструктурата, осигуряваща достъп до курортните зони и обекти в общината	Неизпълнен
Изграждане на лифт от гр. Г. Делчев до с. Делчево и от с. Делчево до местност „Хидра“	Неизпълнен

Наименование	Статус изпълнение
Проектиране и изграждане на въжен мост от местност „Червените камъни“ до местност „Кулата“, с. Делчево	Неизпълнен
Проектиране и изграждане на висящ мост в местност „Кадънката“, с. Делчево	Неизпълнен
Изграждане на място за отдих в местност „Балтовици“ с. Борово	Неизпълнен
Изграждане на нова туристическа инфраструктура на територията на общината (заслони/хижи - м. Тодорова поляна и м. Чала)	Неизпълнен
Рехабилитация на хижа „Попови ливади“, обновяване на туристическа маркировка	Неизпълнен
Изграждане на велоалеи на територията на община Г. Делчев	Неизпълнен
Цел 2: Запазване и развитие на екологичното състояние на общината	
Мярка 1: Въвеждане на програма за разделно събиране на битовите отпадъци	Изпълнен/текущ

Източник: Справки от Община Гоце Делчев

Изпълнението на **38%** от мерките до средата на програмния период дава основание **техническото изпълнение на приоритета да се окачестви като много добро**. Откроява се изпълнението на Мярка 2 „Развитие на възможностите за алтернативен туризъм - селски, еко и културен туризъм“. Отличните природо-климатични условия, съхранената природа и отварянето на границите са дали тласък за развитието на туризма в региона и то точно на този сегмент - селски, еко и културен туризъм.

Финансово изпълнение на Приоритет 4

Реализираният/договорен финансов ресурс на изпълнените проекти с бенефициенти от община Гоце Делчев по приоритета е представен в **Приложение №1**. В таблицата не са включени проекти и дейности, които нямат финансово измерение или бенефициентът е разположен на друга територия. Статусът на проектите е посочен към 30.11.2017 г.

Общото финансово изпълнение на приоритета е **2 220** хил. лв., което в относителен дял от планираното за целия период до 2020 г. е **28%**. Това означава, че при същия темп на изпълнение до 2020 г. ще се достигнат частично заложените финансови цели. По тази причина изпълнението на приоритета може да се окачестви като добро. Общият бюджет на изпълнението на приоритета е **2%** от изпълнението на целия Общински план за развитие.

5. Резултати от изпълнението на Приоритет 5

Приоритет 5. „Развитие на човешките ресурси и укрепване на административния капацитет“ е насочен към укрепване на административния капацитет и подобряване на административните услуги и достигане на по-висока трудова заетост.

В резюме по-долу са представени постигнатите първоначални резултати от изпълнените проекти и инициативи по мерки или специфични цели, когато мерки не са предвидени.

Изпълнение на Специфична цел 1. Укрепване на административния капацитет и подобряване на административните услуги

По Мярка 1: „Разширяване на предлаганите от общинска администрация публични услуги“ не са реализирани дейности.

По Мярка 2: „Подобряване качеството на предлаганите от общинска администрация услуги“ са изпълнени два проекта **„Оптимизиране на структурата на общинска администрация Гоце Делчев“** и **„Община Гоце Делчев – компетентна, ефективна и ефикасна общинска администрация в услуга на гражданите и бизнеса“**, които повишават административния капацитет и спомагат за подобряване на качеството на услугите.

По Мярка 3: *Разработване и реализация на стратегически и планови документи* в общината не са разработени други документи освен Общ устройствен план.

По Мярка 4: „Повишаване капацитета на служителите по разработване, мониторинг, контрол и оценка на изпълнението на стратегически документи“ се реализира проекта **„Техническа помощ за изпълнение на Инвестиционната програма по ИПГВР на Община Гоце Делчев за периода 2014-2020 г.“**

По Мярка 5: „Разширяване на услугите предоставяни на „Едно гише“ не са реализирани дейности.

По Мярка 6: „Разширяване обхвата на предлаганите електронни услуги“ не са реализирани дейности.

Изпълнение на Специфична цел 2. Достигане на по-висока трудова заетост

По мерки 1. *„Изграждане на система за квалификация и преквалификация на безработните в съответствие с потребностите на икономиката и на съвременно професионално ниво“*, 2. *„Осъществяване на програми за заетост“* и 3. *„Повишаване на професионалната квалификация“* се изпълняват национални и регионални програми за заетост, които създават временни работни места за безработните. Изпълнени са следните насърчителни мерки и програми, както и проекти по ОПРЧР за заетост: НП „От социални помощи към осигуряване на заетост“, НП „Асистенти за хора с увреждания“, НП „Помощ за пенсиониране“, Регионална програма за заетост, Програма „Красива България“, НП „Сигурност“, НП „Заетост и обучения на хора с трайни увреждания“, НП „Активиране на неактивни лица“, Програма за обучение и заетост на бежанци“, Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица; НП „Старт на кариерата“, Проект „Хоризонти“, НП „Възобновяване и опазване на българската гора“, Проект „Шанс за работа – 2015“, „Развитие“, „Подкрепа за заетост“, „Аз мога повече“, „Първа работа“, „Отново на работа“, „Подкрепа за предприемчивите българи“, „Създаване на заетост на младежите чрез осигуряване на възможност за стаж“, „Нова възможност за младежка заетост“, „Обучения и заетост на младите хора“, „Обучения и заетост“.

Изпълнени са и 5 бр. проекти по процедурите „Ново работно място“ на ОПРЧР.

Техническо изпълнение на Програмата за реализация на Приоритет 5

В табличен вид са представени заложените проекти в Програмата за реализация, като проектите са с посочен статус - изпълнен/текущ или неизпълнен.

Таблица 6. Техническо изпълнение на Приоритет 5

Наименование	Статус изпълнение
Приоритет 5: Развитие на човешките ресурси и укрепване на административния капацитет	
Цел 1: Укрепване на административния капацитет и подобряване на административните услуги	
Мярка 1: Разширяване на предлаганите от общинска администрация публични услуги	Неизпълнен
Мярка 2: Подобряване качеството на предлаганите от общинска администрация услуги	Изпълнен/текущ
Програми за обучение и квалификация на персонала в общинска администрация	Изпълнен/текущ
Мярка 3: Разработване и реализация на стратегически и планови документи в общината	Изпълнен/текущ
Разработване на общински планове, програми и стратегии - ОУП на общината, Програма за енергийна ефективност, Програма за развитие на туризма и др.	Изпълнен/текущ
Изработване на регулационни планове на селата на територията на общината	Изпълнен/текущ
Мярка 4: Повишаване капацитета на служителите по разработване, мониторинг, контрол и оценка на изпълнението на стратегически документи	Изпълнен/текущ
Мярка 5: Разширяване на услугите предоставяни на „Едно гише“	Неизпълнен
Мярка 6: Разширяване обхвата на предлаганите електронни услуги	Неизпълнен
Цел 2: Достигане на по-висока трудова заетост	
Мярка 1: Изграждане на система за квалификация и преквалификация на безработните в съответствие с потребностите на икономиката и на съвременно професионално ниво	Изпълнен/текущ
Мярка 2: Осъществяване на програми за заетост	Изпълнен/текущ
Мярка 3: Повишаване на професионалната квалификация	Изпълнен/текущ
Подготовка на кадри за местната икономика	Изпълнен/текущ

Източник: Справки от Община Гоце Делчев, Годишни доклади на ОПР

Това е приоритетът с най-високо техническо изпълнение до средата на програмния период - **изпълнени са 67% от мерките, което определя изпълнението като отлично.** Наблюдава се изпълнение по всички мерки, свързани с постигането на Цел 2 „Достигане на по-висока трудова заетост“. С по-ниско изпълнение са мерките за развитие на електронно административно обслужване. Този процес се случва трудно и бавно и на национално, и на общинско ниво и не е прецедент само за Община Гоце Делчев, което не бива да е оправдание, а посока, в която да се насочат усилията в оставащите години до края на настоящия програмен период.

Финансово изпълнение на Приоритет 5

Реализираният/договорен финансов ресурс на изпълнените проекти с бенефициенти от община Гоце Делчев по приоритета е представен в **Приложение №1**. В таблицата не са включени проекти и дейности, които нямат финансово измерение или бенефициентът е разположен на друга територията. Статусът на проектите е посочен към 30.11.2017 г.

Общото финансово изпълнение на приоритета е **2 214** хил. лв., което в относителен дял от планираното за целия период до 2020 г. е **260%**. Това означава, че планираните финансови цели са постигнати и надминати. По тази причина изпълнението на приоритета може да се окаже като отлично, много над очакванията. Общият бюджет на изпълнението на приоритета е **2%** от изпълнението на целия Общински план за развитие.

6. Резултати от изпълнението на Приоритет 6

Приоритет 6. „Развитие на трансгранично и междуобщинско сътрудничество“ включва различни тематични области, които са изведени за трансгранично сътрудничество.

В резюме по-долу са представени постигнатите първоначални резултати от изпълнените проекти и инициативи по мерки или специфични цели, когато мерки не са предвидени.

Изпълнение на Специфична цел 1. Развитие на трансграничното и междурегионалното сътрудничество

По *Мярка 1. „Засилване на сътрудничеството и осъществяване на съвместни инициативи и проекти в областта на бизнеса, пазара на труда, търговията и туризма“* са изпълнени няколко значими проекта.

Един от най-важните е проект по под-мярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. на сдружение с нестопанска цел **Местна инициативна група (МИГ) - Гоце Делчев**, по който е разработена **Стратегия за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) за територията Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово с период на реализация до 2020 г.** На базата на широк кръг проведени срещи и обсъждания с над 600 заинтересованите страни от общините Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово и на основата на всеобхватно проучване на територията, проведени в периода м. февруари - м. май 2016 г., е разработен проект на Стратегия за ВОМР. която включва мерки от следните програми:

- Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.;
- Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.;
- Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

Стратегията е одобрена от Министерство на земеделието и храните, а потенциалните бенефициенти са физически и юридически лица от общините Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово, които могат да кандидатстват с проектни предложения по мерките на Стратегията до 2020 г.

По проект **„Насърчаване развитието на общинската пътна инфраструктура Гоце Делчев - Орайокастро, ROADS“** е реконструиран пътя между село Брезница и местността

Чарка с дължина 5.5 километра и е изготвен работен проект за втория участък от пътя, свързващ община Гоце Делчев с община Банско, като този път да бъде алтернативна връзка с международен път II 19 Симитли - Гоце Делчев - ГКПП Илинден - Ехсохи, Република Гърция.

Проект „Опазване на водните ресурси в трансграничния регион“ с акроним *Water Rescue* е за изграждане на система за мониторинг, чрез която ще се избегне загубата на питейна вода, с монтирана специална сонда и подмяна на водопроводните тръби в ж.к. „Дунав“ в гр. Гоце Делчев. Партньори в този проект са община Кърджали и четири гръцки организации.

По **Мярка 2. „Засилване на сътрудничеството и осъществяване на съвместни инициативи и проекти в областта на икономиката и научно-техническото сътрудничество“**, **Мярка 3. „Насърчаване на младежки дейности и спорт“** не са реализирани дейности, а и следва да се има предвид, че 2-рата и 3-тата мярка до голяма степен припокриват мярка 1.

По **Мярка 4. „Осъществяване на дейности за разширяване на търговията и туризма“** е подаден **проект „Валоризиране на културно-историческото наследство и природните ресурси, с цел запазване на автентичността и насърчаване на международната мобилност и достъпност в трансграничния регион, за създаване на ново поколение на туристически продукти и услуги“**, с акроним INNOViTOUR, който не е финансиран.

В момента се реализира проект **„Платформа за трансгранично фестивален туризъм в областта на културата и традициите – ФОЛКЛОР“**, който е насочен към развитието и насърчаването на трансграничното сътрудничество в областта на селския и фестиваления туризъм сред държавните институции и други заинтересовани страни в сектора на туризма, чрез организиране на общи празници чрез обмяна на знания и опит. Водещ партньор е Община Пехчево, Македония, а партньор по проекта е Народно читалище „Петко Рачев Славейков 1938“ Брезница. Проектът е финансиран от ИНТЕРРЕГ-ИПП Трансгранична програма България – Македония 2014-2020.

По **Мярка 5. „Осъществяване на дейности, свързани с развитие на човешките ресурси“** са изпълнени няколко важни проекта.

По **проект „По-добър живот за децата в трансграничния регион“** с партньори ОДЗ „Детелина“, Основно училище „Ванчо Прке“ – Делчево и Община Гоце Делчев е извършен ремонт на ОДЗ „Детелина“ – Гоце Делчев и в ОУ „Ванчо Прке“ – Делчево, с което са постигнати целите на проекта за намаляване замърсяването на въздуха, подобряване на условията за учебен процес в ОДЗ „Детелина“ и ОУ „Ванчо Прке“, повишаване на обществената информираност за ползите от прилагане на мерки за енергийна ефективност при частни и обществени сгради, намаляване на разходите за електроенергия и подобряване на условията за живот в трансграничния регион.

По **проект „Зелено бъдеще за нашите деца“** е ремонтирана детската градина „Джани Родари“. Проектът се финансира от Програмата за трансгранично сътрудничество България – Македония, а водеща организация в него е община Берово.

По проект е ремонтирана и ДГ „Снежанка“ – **проектът е „Pro Energy“** също по Програмата за трансгранично сътрудничество България - Македония. Партньор по проекта е

Детска градина „Гоце Делчев“, град Пробищип, Република Македония. Внедрени са и ВЕИ-мерки.

По проект **„Подобряване достъпа и качеството на здравните услуги в труднодостъпни и отдалечени населени места на трансграничния район на Община Гоце Делчев и Община Пагайо, акроним Med4all“** са оборудвани здравните служби в общините Гоце Делчев и Пагайо, осигурени са центрове за телемедицина и оборудвани линейки в селата Лъжница и Брезница и две села от партньорската гръцка община.

Друг трансграничен проект на Община Гоце Делчев - **„Сертифициране на социални предприемачи в трансграничния регион - Акроним: SoSEDEE“** е свързан със създаването на общинско социално предприятие „Цветен град“, в което ще работят граждани от уязвими групи. Те ще бъдат ангажирани с оранжерийно производство на цветя, необходими за озеленяване на парковете и градините в община Гоце Делчев. В този проект партньорите от Гърция са SOS детски селища и Техническият институт в Кавала, а общата му стойност е 615 хил. евро.

В рамките на този приоритет не се наблюдава мярка за дейности, свързани с опазване на околната среда, в т.ч. повишаване на енергийната ефективност. А такива проекти са подавани и част от тях финансирани. Нефинансирани, но подадени проекти са: *проект „Зелена енергия за по-добро бъдеще“, проект „Развитие на специализиран туризъм в трансграничния регион чрез насърчаване и развитие на туристическия потенциал за наблюдение на птици“, проект „Подобрено управление на отпадъците и обществената хигиена в общините Щип и Гоце Делчев, проект „Оценка и управление на фауната за запазване на биологичното разнообразие в трансграничните планински райони на България и Гърция: Иновативни подходи за оценка, наблюдение и опазване на биологичното разнообразие в местните екосистеми“, с акроним BIO-INNOVITE, проект „Съвместни подходи за опазване и управление на биологичното разнообразие, чрез доставка и внедряване на ГИС“.*

В момента се реализира **проект „Повишаване ефективността на опазване на влажните зони“** (Improving the conservation effectiveness of wetlands) по Програма за транснационално сътрудничество „Балкани – Средиземно море“ 2014-2020. Проектът се изпълнява от значителна партньорска мрежа: Община Гоце Делчев, Македонска академия за наука и изкуство, Център за изследване на околната среда и материалите, Природонаучен музей „Гуландрис“, Гръцки център за биотопи и влажни зони, Национална агенция по околна среда, Национална обсерватория в Атина, Регион Тесалия, Югозападен университет „Неофит Рилски“, Стопански факултет.

Общата цел на проекта е опазването и развитието на влажните зони като споделен актив на балканската средиземноморска (балканска) територия. Балканските екосистеми за влажните зони са горещи точки за биологичното разнообразие със значими природни и културни ценности и с голям потенциал за териториално развитие и сътрудничество, включително развитие на екосистемата, подобряване на знанията, обмен на ноу-хау и способност за вземане на информирани решения с положително въздействие върху цялата територия. Методологията включва два полюса: а) разработване на обща база от знания, включваща картографиране и създаване на хармонизирани геопространствени набори от данни и показатели, база данни и пилотни проучвания на техниките за опазване; и б)

дейности за подпомагане на усвояването на обща база от знания, включително разработване на ръководни документи, семинари за обучение, непрекъснато взаимодействие с потребителите и заинтересованите страни в съответствие с жизнения лабораторен подход за разработване на съвместна стратегия и публикации за превръщането на констатациите на проекти в политически и приоритетни действия. Очакваните резултати от WetMainAreas допринасят съществено за програмата BalkanMed и са пряко свързани с показателя за резултатите „Разширяване на екологичната свързаност и интегрирането на транснационалните екосистеми на определени райони“ с целева стойност от 3 568 225 ha.

С оглед на приоритетите на основните 2 програми за финансиране по този приоритет: **ИНТЕРРЕГ Програма „Гърция - България 2014-2020“** с приоритетни оси: 1: Конкурентоспособна и иновативна трансгранична зона; 2. Устойчива и приспособима към климата трансгранична зона; 3: По-добра взаимосвързана трансгранична зона и 4: Трансгранична зона, обхващаща социалната сфера и **ИНТЕРРЕГ-ИПП Трансгранична програма България – Македония 2014-2020** с приоритетни оси: 1. Околна среда; 2. Устойчив туризъм и 3. Конкурентоспособност следва да се преразгледат мерките и да се изведе такава с цел опазване на околната среда.

Техническо изпълнение на Програмата за реализация на Приоритет 6

В табличен вид са представени заложените проекти в Програмата за реализация, като проектите са с посочен статус - изпълнен/текущ или неизпълнен.

Таблица 7. Техническо изпълнение на Приоритет 6

Наименование	Статус изпълнение
Приоритет 6. Развитие на трансгранично и междуобщинско сътрудничество	
Цел 1. Развитие на трансграничното и междурегионалното сътрудничество	
Мярка 1: Засилване на сътрудничеството и осъществяване на съвместни инициативи и проекти в областта на бизнеса, пазара на труда, търговията и туризма	Изпълнен/текущ
Мярка 2: Засилване на сътрудничеството и осъществяване на съвместни инициативи и проекти в областта на икономиката и научно-техническото сътрудничество	Неизпълнен
Мярка 3: Насърчаване на младежки дейности и спорт	Неизпълнен
Мярка 4: Осъществяване на дейности за разширяване на търговията и туризма	Изпълнен/текущ
Мярка 5: Осъществяване на дейности, свързани с развитие на човешките ресурси	Изпълнен/текущ

Източник: Справки от Община Гоце Делчев, Годишни доклади на ОПР

Изпълнението на 60% от мерките до средата на програмния период дава основание **техническото изпълнение на приоритета да се окачества като отлично**. Впечатляващ е броят на изпълнените и изпълнявани трансгранични и транснационални проекти.

Финансово изпълнение на Приоритет 6

Реализираният/договорен финансов ресурс на изпълнените проекти с бенефициенти от община Гоце Делчев по приоритета е представен в **Приложение №1**. В таблицата не са включени проекти и дейности, които нямат финансово измерение или бенефициентът е разположен на друга територията. Статусът на проектите е посочен към 30.11.2017 г.

Общото финансово изпълнение на приоритета е **6 249** хил. лв., което в относителен дял от планираното за целия период до 2020 г. е **1 250%**. Това означава, че са постигнати заложените финансови цели. По тази причина изпълнението на приоритета може да се окачества като отлично, много-много над очакванията. Общият бюджет на изпълнението на приоритета е **5%** от изпълнението на целия Общински план за развитие. Изпълнените проекти надвишават заложеният бюджет, който се явява крайно недостатъчен, поради факта, че общината попада в областите на 2 трансгранични програми, които се явяват основен източник за финансиране на проекти. **Необходимо е преразпределение на бюджета по пера с оглед намаляване на този от неизпълнените бюджети по Приоритети 2 и 3 и увеличаване на тези за Приоритети 5 и 6.** Следва да се има предвид, че трансграничните проекти допринасят и за реализацията на приоритети 2 и 3, но тъй като имат трансграничен ефект са включени и отчетени в този приоритет.

III. ОЦЕНКА НА СТЕПЕНТА НА ПОСТИГАНЕ НА СЪОТВЕТНИТЕ ЦЕЛИ

Степента на постигане на целите и приоритетите на ОПР се оценява на база дефинираната система от индикатори на плана. **Такава система с конкретни индикатори в Общинския план за развитие на Гоце Делчев не е представена, поради което Изпълнителят предложи своя матрица на индикатори за въздействие и резултат по приоритети на база Програмата за реализация на ОПР. С актуализацията на плана следва тази система да се доразвие и в нея да се включат и целеви стойности за индикаторите за 2020 г. с оглед да това да може да се измери постигането на целите и приоритетите по индикаторите с оглед на някакво желано бъдещо състояние.**

Този метод, заедно с оценката на финансовото и техническо изпълнение от гледна точка на постигнати резултати (предходна точка) и ефективност и ефикасност (следваща точка), осигуряват прецизна обосновка до каква степен са изпълнени целите и приоритетите в общинското развитие.

В тази връзка са изпълнени следните стъпки:

1. проследени са актуалните стойности на всички предложени индикатори за измерване на приоритетите от ОПР;
2. потърсени са базовите стойности за тези индикатори към 2013 г.
3. сравнени са базовите и актуалните стойности на индикаторите, за да се проследи тенденцията на развитие.

Таблица 8. Матрица на индикаторите на Общинския план за развитие на община Гоце Делчев през периода 2014-2020 г.

Приоритет	Индикатор	Мярка	Източник на данни	Период на изследване	Базова стойност 2013 г.	Междинна стойност 2017 г.	Изменение
ИНДИКАТОРИ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ							
П1	Брой предприятия в община Гоце Делчев	брой	НСИ	2 пъти за периода	1 612 2010 г.	1 752 2015 г.	+140
П1	Нетни приходи от продажби	хил. лв.	НСИ	2 пъти за периода	-	541 781 2015 г.	Липсва базова стойност
П1	Нетни приходи от продажби на човек	брой	НСИ	2 пъти за периода	-	13 530 2015 г.	Липсва базова стойност
П1	Произведена продукция в нефинансовите предприятия	хил. лв.	НСИ	2 пъти за периода	208 934 2010 г.	410 028 2015 г.	+201 094
П1	Придобити ДМА в нефинансовите предприятия	хил. лв.	НСИ	2 пъти за периода	29 044 2010 г.	36 583 2015 г.	+7 539
П1	Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовия сектор	хил. евро	НСИ	2 пъти за периода	16 990.3 2010 г.	26 632.5 2015 г.	+9 642,2
П1	Договори за реализация на ПЧП	брой	ОбА Гоце Делчев	2 пъти за периода	н/п	0	0
П1	Регистрирани земеделски стопани	брой	АЗ	2 пъти за периода	503	506	+3
П2	Населени места с подобрен транспортен достъп	брой	ОбА Гоце Делчев, ОПУ - Благоевград	2 пъти за периода	н/п	4	+4
П2	Населени места с подобро водоснабдяване	брой	ОбА Гоце Делчев, ВиК - Благоевград	2 пъти за периода	н/п	6	+6

Междинна оценка на Общински план за развитие на община Гоце Делчев 2014-2020 г.

Приоритет	Индикатор	Мярка	Източник на данни	Период на изследване	Базова стойност 2013 г.	Междинна стойност 2017 г.	Изменение
П2	Населени места с подобро третиране на отпадъчните води	брой	ОбА Гоце Делчев, ВиК - Благоевград	2 пъти за периода	н/п	0	0
П3	Брой сгради с внедрени мерки за енергийна ефективност на общинска инфраструктура	брой	ОбА Гоце Делчев	2 пъти за периода	н/п	4	+4
П4	Места за настаняване	брой	НСИ	2 пъти за периода	12	14 2015 г.	+2
П4	Реализирани нощувки в местата за подслон и настаняване на годишна база	брой	НСИ	2 пъти за периода	14 977	18 415 2015 г.	+3 438
П4	Изградена II- клетка депо/съоръжение за управление на отпадъците	брой	ОбА Гоце Делчев	2 пъти за периода	н/п	0	0
П5	Успеваемост на общинската администрация при кандидатстване с проектни предложения	%	ОбА Гоце Делчев	1 път за периода	н/п	-	Изчислява се в края на периода
П5	Брой предлагани електронни услуги	брой	ОбА Гоце Делчев	2 пъти за периода	н/п	0	0
П5	Равнище на безработица	%	АЗ	2 пъти за периода	10,2 2011 г.	8,5 2015 г.	-1,7
П5	Брой заети в нестопанските предприятия	брой	НСИ	2 пъти за периода	-	12 394 2015 г.	Липсва базова стойност
П5	Средна работна заплата	лв.	НСИ	2 пъти за периода		7 182 2015 г.	Липсва базова стойност
П6	Брой чуждестранни партньори, с които се реализират проекти	брой	ОбА Гоце Делчев	2 пъти за периода	н/п	10	+10

Междинна оценка на Общински план за развитие на община Гоце Делчев 2014-2020 г.

Приоритет	Индикатор	Мярка	Източник на данни	Период на изследване	Базова стойност 2013 г.	Междинна стойност 2017 г.	Изменение
ИНДИКАТОРИ ЗА РЕЗУЛТАТ							
П1	Брой проекти на местни предприятия за повишаване на конкурентоспособността	брой	ИСУН	годишно	н/п	6	+6
П1	Брой проекти на местни предприятия за повишаване на конкурентоспособността в селското, горското стопанство и ХВП	брой	ПРСР	годишно	н/п	40	+40
П2	Изградена/рехабилитирана/реконструираната републиканска пътна мрежа	км	ОПУ - Благоевград	годишно	н/п	22,4	+22,4
П2	Изградена/рехабилитирана/реконструираната общинска пътна мрежа (IV клас)	км	ОбА Гоце Делчев	годишно	н/п	0	0
П2	Изградена/рехабилитирана/реконструираната улична мрежа	км	брой, ВиК - Благоевград		н/п	5,4	+5,4
П2	Изградена/рехабилитирана/реконструираната водопроводна мрежа	км	ОбА Гоце Делчев, ВиК - Благоевград	годишно	н/п	14,76	+14,76
П2	Изградена/рехабилитирана/реконструираната канализационна мрежа	км	ОбА Гоце Делчев, ВиК - Благоевград	годишно	н/п	0,13	+0,13
П2	Брой реализирани проекти за опазване на околната среда – управление на отпадъците, биоразнообразие и други	брой	ОбА Гоце Делчев	годишно	н/п	0	0
П3	Предоставяни социални услуги на населението	брой	ОбА Гоце Делчев	годишно	6	6	0

Междинна оценка на Общински план за развитие на община Гоце Делчев 2014-2020 г.

Приоритет	Индикатор	Мярка	Източник на данни	Период на изследване	Базова стойност 2013 г.	Междинна стойност 2017 г.	Изменение
ПЗ	Брой културни събития, включени в календара	брой	ОбА Гоце Делчев	годишно	0	10	0
ПЗ	Брой спортни събития, включени в календара	брой	ОбА Гоце Делчев	годишно	0	10	0
ПЗ	Новосъздадени спортни площадки и др. места за спорт и отдих	брой	ОбА Гоце Делчев	годишно	н/п	1	+1
П4	Брой проекти за развитие на туристическа инфраструктура и опазване на културното наследство	брой	ОбА Гоце Делчев	годишно	н/п	0	0
П4	Брой подпомогнати предприятия, които реализират проекти за развитие на селски туризъм	брой	ПРСР	годишно	н/п	6	+6
П5	Обучени общински служители	брой	ОбА Гоце Делчев	годишно	н/п	20	+20
П5	Безработни лица преминали курсове за квалификация	брой	АЗ	годишно	н/п	182	+182
П5	Безработни лица включени в мерки за заетост	брой	АЗ	годишно	н/п	250	+250
П6	Реализация на проекти за междуобщинско сътрудничество	брой	ОбА Гоце Делчев	годишно	н/п	1	+1
П6	Реализация на проекти за транснационално сътрудничество	брой	ОбА Гоце Делчев	годишно	н/п	9	+9

Източник: ИСУН и ИСУН 2020, Справка ПРСР, Справка Национален статистически институт, 2017; Справка ВиК, 2017 г., Справка Община Гоце Делчев, Справка Дирекция „Бюро по труда“, Справка ВиК

За междинните стойности на индикаторите за въздействие по отношение на **Приоритет 1. „Развитие на конкурентноспособна, устойчива, общинска икономика, основана на местните условия и ресурси“** може да се направи извод само за индикаторите свързани с инвестиционната активност, като се наблюдава нарастване в придобитите ДМА и чуждестранните преки инвестиции. Регистрираните земеделски стопани също се увеличават. Тъй като в ОПР не са планирани индикатори, нито тяхната междинна/целева стойност не може да се направи извод какъв е напредъкът по индикатори спрямо междинната/крайна цел. Следва с Актуализацията на документа да се заложат целеви стойности за индикаторите за 2020 г., за да може да се изчисли напредък с Последващата оценка на плана.

По отношение на индикаторите за резултат за Приоритет 1 също не могат да се направят изводи, тъй като е маркирана само картината към 2017 г., която показва значителен брой на подкрепените от ЕС проекти в частния сектор – 46 бр.

За междинните стойности на индикаторите за въздействие по отношение на **Приоритет 2. „Развитие и модернизация на местната инфраструктура“** може да се направи извод, че между 33-50% от населените места са с подобрен транспортен достъп и/или подобрена ВиК мрежа.

По отношение на индикаторите за резултат за Приоритет 2 може да се направи извод, че значителна част от републиканската пътна мрежа е подобрена и ограничена част от общинската. За периода 2014-2017 г. инвестициите са насочени предимно във водопроводната мрежа и по-малко в канализационната.

За междинните стойности на индикаторите за въздействие по отношение на **Приоритет 3. „Подобряване качеството на жизнената среда с акцент върху обновяване на социалната инфраструктура, енергийната ефективност, достъпност за всички“** може да се направи извод, че са реализирани значителен брой проекти за подобряване на енергийната ефективност на инфраструктурата.

По отношение на индикаторите за резултат за Приоритет 3 може да се направи извод, че общината е запазила предоставяните услуги от 2013 г. и не е разширила/въвела нови социални услуги, културни или спортни събития.

За междинните стойности на индикаторите за въздействие по отношение на **Приоритет 4. „Развитие на туризма в тясна връзка с опазване и експониране на културно-историческото наследство и съхраняване на околната среда“** може да се направи извод, че нарастват в положителна посока показателите, свързани с туризма в общината.

По отношение на индикаторите за резултат за Приоритет 4 може да се направи извод, че направените инвестиции за развитието на туризма са предимно частни и по-малко общински.

За междинните стойности на индикаторите за въздействие по отношение на **Приоритет 5. „Развитие на човешките ресурси и укрепване на административния капацитет“** може да се направи извод, че безработицата намалява и запазва по-ниските нива от средните за страната. Не се наблюдава развитие по отношение на предоставяне на възможност за електронно получаване на административни услуги от общината.

По отношение на индикаторите за резултат за Приоритет 5 може да се направи извод, че се правят инвестиции, насочени в обучения на безработните и в тяхната последваща заетост, с оглед да бъдат по-добре приспособими на пазара на труда.

За междинните стойности на индикаторите за въздействие и резултат по отношение на **Приоритет 6. „Развитие на трансгранично и междуобщинско сътрудничество“** може да се направи извод, че трансграничните проекти са приоритетни за общината и тя е изградила мрежа от устойчиви чуждестранни партньорства, предимно гръцки и македонски, което се обяснява с местоположението ѝ.

В обобщение, индикаторите за въздействие и резултат отбелязват значително изпълнение за приоритети 1, 4 и 6, средно за приоритет 2 и 5 и ограничено за приоритет 3.

На фона на описаното финансовото и техническо изпълнение на приоритетите на ОПР Гоце Делчев 2014-2020 г. може да се направи извод, че най-голям напредък се отбелязва по стратегическа цел и приоритет 1 за икономическо развитие и приоритет 6 за транснационално сътрудничество - както в техническо и финансово изпълнение, така и по отношение на системата от индикатори.

IV. ОЦЕНКА НА ЕФЕКТИВНОСТТА И ЕФИКАСНОСТТА НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ РЕСУРСИ

Оценката на ефективността и ефикасността на използваните ресурси отговаря основно на два въпроса: доколко използваните ресурси са довели до очакваните резултати (доколко са постигнати целите и приоритетите) – **ефективност** и доколко начинът за изпълнение на ОПР се основава на добро управление на ресурсите – **ефикасност**.

Ефективността се разглежда от гледна точка на финансовото и техническо **изпълнение на ОПР. За оценката на финансовото изпълнение се използва** сравнение между използваните финансови ресурси за изпълнените/договорени проекти и прогнозната стойност на бюджета по приоритети от Индикативната финансова таблица на плана, в случая – от Програмата за реализация на плана поради липсата на Индикативна финансова таблица.

За оценката на техническото изпълнение е **използвано** сравнение между планираните и изпълнени мерки от Програмата за реализация.

Ефективността в изпълнението на ОПР се различава в зависимост от възможните нива за нейната преценка:

1. На ниво „общо изпълнение на ОПР“ спрямо общата финансовата цел за 2020 г.;
2. На ниво „приоритети“ спрямо финансовите цели по приоритети. Така могат да се определят няколко групи приоритети – с висока и по-ограничена ефективност.

Високата активност в разработването на проекти от страна на общинската администрация дава перспективи за ефективно развитие в различните сфери до края на програмния период. Този индикатор разкрива успешното използване и насочване на различни източници на финансиране от страна на администрацията – основен фактор за **ефикасност в изпълнението на ОПР, която ще бъде разгледана и във връзка с начина за използване на достъпните финансови ресурси**. Ще бъде направена оценка на това каква част от изпълнените дейности е постигната с общинския бюджет и каква част със средства от централния бюджет, фондове на ЕС, частни инвестиции и други източници. За целите на сравнението са използвани финансовите данни от Програмата за реализация.

Ефикасността в използваните ресурси е оценена и чрез преглед на организацията за изпълнение на плана. Изследвани са управлението, мониторинга и наблюдението на Общинския план за развитие и предприетите мерки за осигуряване на информация, публичност и партньорство на ОПР на община Гоце Делчев, както и срещнатите проблеми и резултати от проведени оценки при изпълнението на ОПР.

1. Финансова ефективност и ефикасност

Разделът „**Оценка на първоначалните резултати от изпълнението**“ разкри типовете изпълнени проекти и инициативи като обща картина на резултатите от изпълнението на ОПР.

В следващата таблица е представен количествен анализ, при който единичните стойности на систематизираните проекти и инициативи са обобщени в общо финансово изпълнение на ОПР. Получените стойности и тяхното съпоставяне с **Програмата за реализация от Общинския план за развитие** позволява да се направи количествена оценка за степента на изпълнение на приоритетите – процентът финансово изпълнение се използва

като индикатор за степента на реализация на плана и е основна отправна точка за измерването на ефективността на използваните ресурси.

Методиката на работа включва следните стъпки:

1. разпределение на бюджета на даден проект според наличната информация за дяловете на различните финансови източници – Общински бюджет, Централен бюджет, Фондове на ЕС, Други източници (например Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство), средства на частните фирми;
2. сумиране на общите стойности за всички изпълнени проекти;
3. разпределение на общата сума по приоритети;
4. разпределение на сумата по източници на финансиране.

Таблица 9. Степен на финансово изпълнение на приоритетите на ОПР на община Гоце Делчев към 2017 г.

Приоритети	Междинна оценка 2014-2017 г. (в хил. лв.)	Бюджет ОПР до 2020 г. (в хил. лв.)	% Изпълнение от ОПР към 2017 г.
Приоритет 1. Развитие на конкурентноспособна, устойчива, общинска икономика, основана на местните условия и ресурси	49 317	25 210	196%
Приоритет 2. Развитие и модернизация на местната инфраструктура	23 696	180 643	13%
Приоритет 3. Подобряване качеството на жизнената среда с акцент върху обновяване на социалната инфраструктура, енергийната ефективност, достъпност за всички	33 429	82 908	40%
Приоритет 4. Развитие на туризма в тясна връзка с опазване и експониране на културно - историческото наследство и съхраняване на околната среда	2 220	7 890	28%
Приоритет 5. Развитие на човешките ресурси и укрепване на административния капацитет	2 214	850	260%
Приоритет 6. Развитие на трансгранично и междуобщинско сътрудничество	6 249	500	1250%
ОБЩО	117 125	298 001	39%

Източник: Собствени изчисления

Общата финансова реализация достига **117 125 хил. лв.** Тази стойност не може да се отнесе към финансова цел за 2017 г., тъй като в ОПР и Програмата за реализация не се съдържа финансов разчет по години и приоритети. Поради тези характеристики може да се изчисли единствено степен на общо изпълнение спрямо индикативната финансова цел за 2020 година.

Сборната финансова стойност на проектите през първите три години от действието на ОПР достига **39%** равнище спрямо целта за 2020 г. В случай че допуснем, че заложените финансов ресурс следва да се разходва по равно за седемте години на плана, тогава би следвало до 2017 г. да се достигнат 1/2 или приблизително **50%** от изпълнението на плана. Според този индикатор общинският план е изпълнен приблизително спрямо направените

прогнози. Финансовото изпълнение може да се окаже като много добро, тъй като при настоящия темп на изпълнение до 2020 г. биха се достигнали около **80%** изпълнение.

Резултатите от количествения анализ по приоритети показват разликите във финансовото изпълнение и приноса на всеки един приоритет към общото изпълнение на ОПР. По този начин са определени и дисбалансите в изпълнението на отделните приоритетни области.

Напредъкът в общото изпълнение се дължи предимно на изпълнението на **Приоритет 1** за развитие на конкурентноспособна, устойчива, общинска икономика, основана на местните условия и ресурси, по който са осъществени проекти по всички специфични цели и който тласка изпълнението на ОПР. Финансовото му изпълнение е **196%** и надминава междинната и крайна цел. Това се определя като отличен напредък.

Резултатите за **Приоритет 2** за развитие и модернизация на местната инфраструктура показват второ най-важно място в плана като обем вложени инвестиции и умерено финансово изпълнение от **13%**, като не се очаква да се постигне заложената цел за 2020 г.

Резултатите за **Приоритет 3** за подобряване качеството на жизнената среда с акцент върху обновяване на социалната инфраструктура, енергийната ефективност, достъпност за всички показват трето най-важно място в плана като обем вложени инвестиции и много добро финансово изпълнение от **40%**, като не се очаква да се постигне заложената цел за 2020 г.

Резултатите за **Приоритет 4** за развитие на туризма в тясна връзка с опазване и експониране на културно-историческото наследство и съхраняване на околната среда показват добро финансово изпълнение от **28%**, като е малко вероятно, да се постигне заложената цел за 2020 г., но ако бъде изпълнен проекта за инфраструктура в сферата на отпадъците, целта ще бъде надмината.

Резултатите по **Приоритети 5** за развитие на човешките ресурси и укрепване на административния капацитет и **Приоритет 6** за развитие на трансгранично и междубщинско сътрудничество показват изключително добро финансово изпълнение, като целевите стойности за 2020 г. са отдавна надминати. За тези приоритети е необходимо да се планира още финансов ресурс и поставят нови цели, като преразпределението следва да дойде от неизпълнимите бюджети по Приоритети 2 и 3. По приоритет 6 се реализират сходни дейности с тези от приоритет 2 и 3, но разликата е, че в този приоритет инициативите се реализират чрез успоредно развитие на подобни в чуждестранни партньори, което води до допълнителна синергия на изпълнените дейности.

В обобщение, по всички приоритети е регистриран напредък, който все още не достига поставените финансови цели, но зад този привлечен финансов ресурс се крият много положителни резултати. Най-вече се проследява тенденция към развитието на икономиката и чуждестранните отношения и популярност на общината, което спомага и за развитието на туризма в нея. Постигнатото финансово изпълнение не би било възможно без успешната проектна активност на Община Гоце Делчев и бизнеса в общината, които са успели да договорят и изпълнят значителен брой проекти.

Анализът на изразходваните ресурси продължава с **обобщение на тежестта на планираното и отчетеното изразходване на средства в изпълнение на приоритетите**. Това е още един показател за измерване на **ефикасността**.

На фигурата по-долу е визуализирана информацията за вложения финансов ресурс по приоритети на ОПР до 2017 г. и е направена съпоставка с планираното за периода.

Фигура 1. Финансово изпълнение на приоритети от ОПР 2014-2020 г. до 2017 г.



Източник: Собствени изчисления

ОПР залага най-голяма тежест за изпълнение на инфраструктурни проекти в рамките на **Приоритет 2**, което не е спазено при реалното изпълнение на плана. Първи по финансово изпълнение с **42%** е **Приоритет 1** за икономическо развитие. На второ място е договореният бюджет по **Приоритет 3** с **29%**, който също е изпълнен спрямо прогнозите за **28%**. На трето място е договореният и изпълнен бюджет по **Приоритет 2** с **20%** при планирани **61%**. На четвърто място остава акумулираният ресурс по **Приоритет 6** с **5%**, който е преизпълнил прогнозата от по-малко от **1%**. На последните две места с близо по **2%** изпълнение са **Приоритети 4 и 5**.

Разпределението на изразходваните ресурси по източници на финансиране показва ефикасното комбиниране на различни форми на финансиране от страна на **Община Гоце Делчев**. През отчетния период са осигурени средства от следните източници:

1. собствени средства от общинския бюджет;
2. централен бюджет, вкл. целеви субсидии по капиталовите програми и национално съфинансиране на проекти по оперативните програми;
3. фондове на ЕС;
4. частно финансиране, вкл. собствено съфинансиране на проекти по оперативните програми.

Основните източници на финансиране на ОПР 2014-2020 са средствата от Фондовете на Европейския съюз, възлизащи на **46 302 хил. лв.**, следвани от средствата от Централния бюджет, който освен пряко финансиране на дейности на общината, съфинансира и проектите на Европейския съюз, като общата стойност на ресурса от ЦБ е **42 300 хил. лв.** На трето място са средствата от Частните фондове и фирми, с които е необходимо да се съфинансират

спечелените от Европейския съюз проекти с акумулиран бюджет от **25 055 хил. лв.** На четвърто място са средствата от Общинския бюджет – **3 090 хил. лв.** Отчетени други източници на финансиране – **379 хил. лв.**

Графично основните източници на финансиране за периода 2014-2017 г. са представени по-долу.

Фигура 2. Основни източници на финансиране на ОПР 2014-2020 до 2017 г.



Източник: Собствени изчисления

От графиката може да се направи извод, че средствата от Фондовете на Европейския съюз са основополагащи за развитието на общината и изпълнението на плана. Размерът им е **40%** от изпълнението при планирани **81%**, т.е. прогнозите са наполовина спазени. Ограничените потенциали за използване на собствени средства на общината и субсидии от републиканския бюджет при подготовката и реализацията на годишните капиталови програми са компенсирани от активността в съставянето и изпълнението на проекти най-вече по програмите за ТГС, ПРСР и ОПРЧР през програмните периоди 2007-2013 и 2014-2020 г.

Следват средствата от Централния бюджет с **36%**, които не изпълняват прогнозата от **5%**. Най-вероятно при планирането на ОПР Гоце Делчев не е предвидено съфинансирането на европейските проекти от страна на националния бюджет.


На трето място по изпълнение са средствата от Частните фондове и фирми – **21%**, които надвишават също неколkokратно прогнозата от **1%**. Включването на частни инициативи и инвестиции в изпълнението на плана повишават ефективността и ефикасността в изпълнението му.

На предпоследно място са вложените средства от Общинския бюджет с **3%** от ОПР при планиран бюджет от Общината **13%**. Ефикасността в осигуряването на ресурси е нараснала поради наличието на голям брой проекти, финансирани от външни източници.

Другите източници са с незначителен дял по-нисък от 1%.

Благодарение на следващата фигура могат да се формулират изводи по отношение на ефективността на финансовите ресурси по източници на финансиране. Представени са данните за акумулирания финансов ресурс и изпълнения по източници на финансиране.

Фигура 3. Изпълнение на Източниците за финансиране спрямо поставените цели за 2020 г.



Източник: Собствени изчисления

Изпълнението на източниците за финансиране показва, че изпълнението на средствата от Централния бюджет (308%) и частните фондове и фирми (569%) се развива над планираното и е надминало заложените цели за 2020 г. Изпълнението на средствата от Общинския бюджет (8%), Фондовете на ЕС (19%) не достигат прогнозите към 2017 г. и желаното изпълнение от 50%. Изводът е, че финансовото неизпълнение на ОПР до 2017 г. се дължи предимно на по-малкия привлечен ресурс от оперативните програми (фондове на ЕС и национално съфинансиране) спрямо заложения по план. Причина за ниският резултат е по-амбициозният разчет на ОПР за изпълнението на европейски проекти, който надхвърля реалните потенциали. В обобщение, оценката на ефективността на изпълнението по източници за финансиране се обобщава като много добра.

Показателно за периода 2014-2020 г. е, че в него се включват годините 2014-2015, когато се изпълняваха голяма част от Оперативните програми с хоризонт 2013 г., а 2016 г. се характеризира с по-нисък дял на финансиране от ЕС, тъй като новите Оперативни програми реално стартираха по-късно, а основни програми и процедури от ПРСР и ОПДУ дори не са сключили договори за изпълнение на проекти с общини. Това може да обясни и до голяма степен по-ниското финансово изпълнение на Програмата.

2. Ефективност и ефикасност по отношение на планираната Програма за реализация в ОПР

В ОПР Гоце Делчев е предвидена Програма за реализация, като по-долу по приоритети е обобщена ефективността (доколко са постигнати целите) по изпълнени мерки.

Таблица 10. Техническа ефективност и ефикасност на изпълнението на ОПР

Приоритети	Изпълнени мерки*	Общо мерки**	% Изпълнение
Приоритет 1. Развитие на конкурентноспособна, устойчива, общинска икономика, основана на местните условия и ресурси	4	9	44%
Приоритет 2. Развитие и модернизация на местната инфраструктура	4	9	44%
Приоритет 3. Подобряване качеството на жизнената среда с акцент върху обновяване на социалната инфраструктура, енергийната ефективност, достъпност за всички	3	7	43%
Приоритет 4. Развитие на туризма в тясна връзка с опазване и експониране на културно - историческото наследство и съхраняване на околната среда	3	8	38%
Приоритет 5. Развитие на човешките ресурси и укрепване на административния капацитет	6	9	67%
Приоритет 6. Развитие на трансгранично и междуобщинско сътрудничество	3	5	60%
ОБЩО	23	47	49%

*Когато в мярката са изпълнени по-малко от половината дейности като брой и обем тя се води неизпълнена.

**Когато няма заложен мерки към специфичните цели се приема, че специфичната цел включва една мярка.

Най-ефективно се очертава изпълнението по Приоритет 5. Към момента са стартирани с реално изпълнение **67%** от мерките или ефективността може да се оцени като отлична.

На следващо място по-ефективност може да се определи изпълнението на приоритет 6 с **60%**, следвано от приоритети 1, 2 и 3 с по **44%** и **43%**.

С по-малък дял на изпълнение е инфраструктурния приоритет 4, при които са стартирани сравнително по-малко мерки от останалите приоритети. Въпреки това ефективността може да се оцени като много добра.

С оглед на представените резултати техническото изпълнение на ОПР може да се окачества като отлично.

3. Управление, мониторинг и наблюдение на Общинския план за развитие

Общинският план за развитие (ОПР) на община Гоце Делчев за периода 2014-2020 г. е разработен от общинската администрация, следвайки регламентираната в ЗРР структура през 2014 г. Нормативно, това е основният управленски документ за развитие на общината. Изпълнението на плана започва в края на 2014 г., което съвпада сравнително с началото на настоящия планов период. Наблюдението и оценката на изпълнението му по закон се осъществява чрез Годишни доклади, Предварителна, Междинна и Последваща оценка. Планът е разработен преди изготвянето на Последваща оценка на предходния ОПР Гоце Делчев 2007-2013 г. Не му е направена регламентираната в ЗРР Предварителна оценка. Управлението се осъществява чрез изпълнение на Програмата за реализация на плана, която е разработена в съответствие с методическите указания.

Мониторингът и наблюдението на изпълнението на ОПР е в правомощията на Кмета на общината чрез Общинска администрация и Общински съвет – Гоце Делчев, съгласно ЗРР. Орган за наблюдение на Общинския план за развитие на Община Гоце Делчев е Общинският съвет на Община Гоце Делчев. В процеса на наблюдение на изпълнението на ОПР, Общинският съвет осигурява участието на заинтересованите органи, организации, физически и юридически лица при спазване на принципа за партньорство, публичност и прозрачност при изпълнението на Общинския план за развитие.

Общинският план за развитие на община Гоце Делчев 2014-2020 г. не е претърпял изменения от приемането му през 2014 г.

В изпълнение на разпоредбите на Правилника за прилагане на закона за регионалното развитие, кметът на община Гоце Делчев и администрацията са организирали наблюдението на изпълнението на ОПР, но не са разработени *Годишни доклади* съответно за 2014, 2015 и 2016 г. В тази връзка **по отношението на дейностите по наблюдение на ОПР, екипът изготвил междинната оценка не може да даде положителна оценка.**

Основните препоръки, които екипът може да изведе са следните:

- Да се изготвят Годишни доклади, съобразно идентифицираната структура в чл. 91, ал. 8 от ППЗРР: 1. общите условия за изпълнение на общинския план за развитие и в частност промените в социално-икономическите условия в общината; 2. постигнатия напредък по изпълнението на целите и приоритетите на общинския план за развитие въз основа на индикаторите за наблюдение; 3. действията, предприети от компетентните органи с цел осигуряване на ефективност и ефикасност при изпълнението на общинския план за развитие, в т. ч.: а) мерките за наблюдение и създадените механизми за събиране, обработване и анализ на данни; б) преглед на проблемите, възникнали в процеса на прилагане на общинския план за развитие през съответната година, както и мерките за преодоляване на тези проблеми; в) мерките за осигуряване на информация и публичност на действията по изпълнение на общинския план за развитие; г) (доп. - ДВ, бр. 50 от 2016 г.) мерките за постигане на необходимото съответствие на общинския план за развитие със секторните политики, планове и програми на територията на общината, включително мерките за ограничаване изменението на климата и за адаптацията към вече настъпилите промени; д) мерките за прилагане принципа на партньорство; е) резултатите от извършени оценки към края на съответната година; 4. (нова - ДВ, бр. 50 от 2016 г.) изпълнението на проекти, допринасящи за постигане на целите и приоритетите на общинските планове за развитие и на областната стратегия за развитие; 5. (предишна т. 4 - ДВ, бр. 50 от 2016 г.) заключения и предложения за подобряване на резултатите от наблюдението.

- Да се вземат предвид нормативните промени в Правилника за прилагане на ЗРР във връзка с промяната в структурата на годишните доклади от 2016 г.;

- Да се разработва задълбочено частта социално-икономически анализ;
- Да се включва финансова информация при извършените дейности;
- Да се оценяват индикаторите за наблюдение като се записва и анализира актуалната им стойност и се проследява тяхната тенденция.

4. Проблеми, възникнали при прилагане на ОПР 2014-2020

През първите три години от периода на изпълнение на ОПР освен липсата на финансови ресурси за изпълнението на проекти се наблюдават и следните проблеми, които пряко и/или косвено са оказали влияние върху изпълнението на плана:

- Забавяне договарянето на одобрени проекти от страна на договарящия орган на съответната Оперативна програма, в резултат на което стартирането на изпълнението на съответните договори закъснява;
- Липса на механизъм за набиране на актуална статистическа информация за всички области на социално-икономическия живот за единицата община. НСИ предоставя само за областно ниво информация за БВП, БДС, екология;
- Приемане на нормативни актове, задължаващи общините да извършват дейности, без да е предвидено ресурсно обезпечение;
- Забавяне стартирането на оперативните програми и ПРСР за периода 2014-2020 г., което обуславя 2014 г. и 2015 г. като „нулеви“ в усвояването на средства от ЕС.

Мерките за преодоляване на възникналите проблеми в процеса на прилагане на ОПР са свързани с разширяване на източните на финансиране, в т.ч. кредити.

5. Предприети мерки за осигуряване на информация, публичност и партньорство на ОПР на община Гоце Делчев

Основен принцип за провеждане на държавната политика за регионално развитие е принципът за партньорство, публичност и прозрачност на всички нива при осъществяване на процесите на планиране, програмиране, финансиране, наблюдение и оценка.

Резултатите от прилагане на принципа на информираност и публичност на ОПР на община Гоце Делчев за периода 2014-2020 г. и на съпътстващите го документи са представени в обобщение.

Общинският план за развитие за периода 2014-2020 г. е разработен на базата на взаимодействие и поддържане на активна комуникация между общинските служители, държавните структури, бизнеса, културните институции, неправителствения сектор, образователните институции и др. Създадените контакти и комуникация, формирани по време на разработването на ОПР са запазени и всички идеи, вградени в обсъжданията са включени в ОПР.

Основен източник за **информираност на обществото по отношение на изпълнението на Общинския план за развитие, публичност и прозрачност, е официалната уебстраница на Община Гоце Делчев - <http://www.gotsedelchev.bg/>**, в която се публикуват регулярно документи за публично обсъждане и приетите местни нормативни актове, стратегии и планове. На нея се публикува и информация за изпълняваните и реализираните проекти, както и за документите, резултат от тяхното изпълнение.

В уебстраницата на общината, в раздел „Стратегии, планове и програми“ се публикуват плановете за развитие и разработените оценки. Следва и всички изготвени годишни доклади да се публикуват там.

Информация и публичност на действията по изпълнение на ОПР се предоставят на граждани и организации чрез следните комуникационни канали:

- Чрез информационни справки, внасяни в общинския съвет за промените по бюджета за съответната година;
- Чрез актуализиране на информацията в сайта на общината;
- Презентации за стартиране и приключване на проекти, изпълнявани от общината;
- Изработване и поставяне на билбордове/табели за популяризиране приноса на съответната програма, осигуряваща финансиране;
- Чрез публикации в регионалните медии, вкл. електронните им издания.

В заключение на горепосоченото може да се даде добра оценка за дейностите по информация и публичност на ОПР, които Община Гоце Делчев изпълнява.

Община Гоце Делчев е участвала в изготвянето на партньорски проекти с много други общини и организации предимно от Гърция и Македония във връзка с трансграничните проекти, а на местно ниво със съседните Хаджидимово и Гърмен, с които ще изпълнява ВОМР стратегия. Общината е била партньор и на държавните агенции по заетостта и социалното подпомагане.

В обобщение, можем да кажем, че принципите на информираност, публичност и партньорство са прилагани успешно на всеки етап от разработването, изпълнението, наблюдението и оценката на Общинския план за развитие.

6. Съответствие на ОПР 2014-2020 със секторни политики, планове и програми на територията на община Гоце Делчев

За постигане съответствие на ОПР със секторните политики, планове и програми на територията на общината, мерките, които се предприемат, са:

- приемане и актуализиране на приетите от Общинския съвет – Гоце Делчев наредби, стратегии, концепции, програми, планове и др. в съответствие с целите и мерките, предвидени в ОПР;
- разглеждане на предложения от заинтересованите страни в постоянните комисии на Общинския съвет и внасяне на предложения за решения от ОбС.

В съответствие с приоритетите на ОПР по-долу в табличен вид са представени приетите стратегически документи, които допълват ОПР.

Таблица 11. Допълващи ОПР стратегически документи за периода 2014-2020 г.

Наименование на приоритета	Приети стратегически документи за периода на ОПР – 2014-2020 г.
Приоритет 1. Развитие на конкурентноспособна, устойчива, общинска икономика, основана на местните условия и ресурси	<ul style="list-style-type: none">• Стратегия за управление и разпореждане с общинска собственост в Община Гоце Делчев за периода 2015-2019 г.
Приоритет 2. Развитие и модернизация на местната инфраструктура.	<ul style="list-style-type: none">• Общ устройствен план на община Гоце Делчев;• Интегриран план за градско възстановяване и развитие 2014-2020 г.
Приоритет 3. Подобряване качеството на жизнената среда с акцент върху обновяване на	

социалната инфраструктура, енергийната ефективност, достъпност за всички	
Приоритет 4. Развитие на туризма в тясна връзка с опазване и експониране на културно - историческото наследство и съхраняване на околната среда	
Приоритет 5. Развитие на човешките ресурси и укрепване на административния капацитет	
Приоритет 6. Развитие на трансгранично и междуобщинско сътрудничество	

Източник: Справка Община Гоце Делчев

В заключение, единствено по Приоритети 1 и 2 има предвидени допълнителен стратегически документ, който да допълва ОПР.

Необходимо е по отношение на секторните политики да се прилага също механизъм за съгласуване, мониторинг, контрол и отчитане на резултатите от изпълнението им, като тези резултати намират отражение и при годишното отчитане на изпълнението на ОПР за останалия срок от действието му.

7. Резултати от извършени оценки за периода 2014-2017 г.

През 2014 г. не е извършена **предварителна оценка** на Общинския план за развитие на Община Гоце Делчев 2014-2020 г. и по този начин не е спазен ЗРР. Този документът следва да е включил преглед и прогнозна оценка на въздействието на заложените ключови проекти в ОПР на община Гоце Делчев за периода 2014-2020 г. върху процесите на социално-икономическо развитие на общината, както и Екологична оценка - оценка на съответствието със стратегията за опазване на околната среда и критериите за ефективност на политиката за опазване на околната среда.

Настоящата Междинна оценка е първа междинна оценка и изобщо първа оценка за периода 2014-2020 година.

V. ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СЪОТВЕТНИЯ ДОКУМЕНТ

Общинският план за развитие на община Гоце Делчев 2014-2020 г. е основополагащ документ за провеждане на регионална политика на местно ниво. Чрез разработването му е създадена стратегия за развитието на района, която остава актуална и към днешна дата и са обективирани действията на местната изпълнителна власт. Създадени са условия за планирани и целенасочени действия, с които да се подобри жизнения стандарт на живеещите в общината.

Общата оценка е добра, като се забелязват положителни промени в социално-икономическия живот най-вече разцвет на инвестициите в икономиката – основен приоритет за развитие в общината.

1. Изводи

По отношение на целите, приоритетите, проектите и дейностите:

- В ОПР за периода 2014–2020 г. всички дефинирани приоритети и цели са съгласувани с европейските, националните и регионалните стратегически документи, единствено не са дооценени възможностите на двете трансгранични програми, по които общината има възможност и реализира проекти, поради което оценителят има конкретни препоръки относно подобряване на външната съгласуваност на документа с приетите трансгранични програми;
- Значителен брой са изпълнените/ в процес на изпълнение проекти и дейности на обща стойност от **117 125 хил. лв.**, които мотивират положителна обща оценка за изпълнението на ОПР. В резултат на доброто планиране, организация и координация при управлението на проектите са постигнати благоприятни резултати при изпълнение на ОПР Гоце Делчев 2014-2020 г.;
- Съществен дял са реализираните проекти за подобряване на конкурентоспособността на местните предприятия, в това число развитието на селското стопанство;
- Налични са изпълнени/договорени проекти, реализирани с партньорство на чуждестранни партньори, които повишат привлекателността на общината за туризъм;
- Не са реализирани публично-частни партньорства;
- Налично е ефикасно комбиниране на различни финансови източници, вкл. собствени средства от общинския бюджет, финансиране от централния бюджет и фондовете на ЕС. Ограничените потенциали за капиталови разходи от собствени средства и от централния бюджет са компенсирани с успешно реализирани проекти с европейско финансиране с превес на Оперативна програма „Регионално развитие“ и нейното продължение „Региони в растеж“;
- Средствата от Фондовете на Европейския съюз са основополагащи за развитието на общината и изпълнението на плана. Размерът им е 40% от изпълнението на ОПР. На второ място по изпълнение са средствата от Централния бюджет с 36%, следвани от Частните фондове и фирми с 21% и Общинския бюджет с 3% от ОПР. Другите източници са с незначителен дял от под 1%;

- Приоритетите бележат различно финансово изпълнение, но техническото изпълнение в голяма степен е отлично за всички приоритети;

- По **Приоритет 1 за развитие на конкурентоспособна икономика** се наблюдава напредък по всички специфични цели и изпълнение на 44% от мерките. Техническото изпълнение на приоритета може да се окачестви като отлично. Общото финансово изпълнение на приоритета в относителен дял от планираното е 196%, което е също отлично с оглед на преминаване на 1/2 от времевия обхват на ОПР.

- По **Приоритет 2 за модернизиране и доизграждане на техническата инфраструктура** се наблюдава малко по-ограничен напредък по целите. Основни области, в които не е реализиран напредък, са за подобряване на канализационната мрежа и пречистването на отпадните води. Изпълнените на 44% мерки, обаче, дават основание техническото изпълнение на приоритета също да се окачестви като отлично. Общото финансово изпълнение остава слабо, под очакванията - 13%. Изпълнените дейности са с ниска стойност, а са предвидени значителни размери в Програмата за реализация. В периода не е отчетен проект на по-висока стойност за рехабилитация/реконструкция на улична, общинска пътна мрежа.

- По **Приоритет 3 за подобряване качеството на живот и социално включване** се наблюдава напредък по голяма част от мерките в целта - изпълнението на 43% от мерките дава основание техническото изпълнение на приоритета също да се окачестви като отлично. Общото финансово изпълнение на приоритета в относителен дял от планираното до 2017 г. е 40% или приблизително равно на очакванията.

- По **Приоритет 4** се наблюдава по-голям напредък, свързан с частните инвестиции в къщи за гости, отколкото за общински дейности по подобряване на туристическата инфраструктура. Техническото изпълнение е 38% и се определя като много добро за средата на програмния период, а финансовото изпълнение на приоритета в относителен дял от планираното е 28%. и се оценява като добро.

- По **Приоритет 5** се наблюдава по-голям напредък свързан с инвестициите за повишаване на административния капацитет, отколкото за подобряване и модернизирането на административното обслужване и въвеждане на електронни услуги. По отношение на дейностите за намаляване на безработицата и повишаване на пригодността към заетост е постигнат видим напредък и общината е с една от най-ниските стойности на равнище на безработица в страната. Техническото изпълнение е 67% и е най-високото техническо изпълнение на приоритет към средата на периода, а финансовото изпълнение на приоритета в относителен дял от планираното е 260%. и се оценяват като отлично.

- По **Приоритет 6** се наблюдава най-голям напредък свързан с инвестициите в партньорство с чуждестранни организации. Изпълнени са значителни инфраструктурни проекти, които са оказали основно влияние върху повишаване на енергийната ефективност на образователните институции – детски градини. Подадени са и много други проекти, предимно за опазване на биоразнообразието, за които не е достигнал финансов ресурс. Техническото изпълнение е 60%, а финансовото изпълнение на приоритета в относителен дял от планираното е 1 250%. и се оценяват като отлично, много над очакванията.

По отношение на индикаторите:

- В ОПР 2014-2020 на община Гоце Делчев липсва утвърдена матрица на индикаторите. Също така липсват и стратегически цели, по които да се изведат индикатори за въздействие. Екипът, изготвил оценката, предложи такава матрица, за да може да се проследи напредъка по избрани индикатори;
- Предложените индикатори отговарят на SMART-концепцията, но липсата на базови стойност на някои от тях, които би следвало да са взети предвид при изготвянето на ОПР 2014-2020 г. затрудни проследяването на развитието до 2017 г.;
- Необходима е актуализация на документа, която да включи матрица с индикатори и целеви стойности. По този начин ще се увеличи тяхната роля като инструмент за оценка;
- Предложените индикатори за въздействие и резултат отбелязват по-значително изпълнение за приоритети 1, 5 и 6 и по-ниско за приоритети 2, 3 и 4;
- Стойностите на индикаторите, свързани с обновяване на техническите инфраструктури, бележат развитие въпреки характерния национален дефицит на ресурси за модернизиране на технически инфраструктури и отчетливите усилия на общинска администрация Гоце Делчев в това направление. Заложените високи стойности на проекти в Програмата за реализация на ОПР са зависими от намиране на финансиране от европейски средства. Очаква се с европейски средства да не се финансират, заложените проекти за канализационна инфраструктура и това да доведе до неизпълнение на индикаторите по отношение на тази инфраструктура;
- На фона на оцененото финансово и техническо изпълнение на приоритетите на ОПР Гоце Делчев 2014-2020 г. може да се направи извод, че **най-голям напредък се отбелязва по Приоритет 6 за междуобщинско сътрудничество и Приоритет 1 за икономическо развитие - както в техническо и финансово изпълнение, така и по отношение на предложената системата от индикатори.**

По отношение на наблюдението и изпълнението на ОПР:

- Изпълнението на ОПР Гоце Делчев не се документира и отчита ежегодно чрез годишни доклади;
- Настоящата междинна оценка е първа оценка за периода 2014-2020 г., тъй като предварителна оценка на плана не е правена;
- Умело са използвани и съчетавани различни източници на финансиране за изпълнението на ОПР и е проявена много висока активност в разработването на проекти с европейско финансиране от страна на общинската администрация.

2. Формулиране на препоръки

По отношение на съдържанието на ОПР:

- С оглед на приоритетите на основните 2 трансгранични програми, по които Община Гоце Делчев има възможност да участва - **ИНТЕРРЕГ Програма „Гърция - България 2014-2020“** с приоритетни оси: 1: Конкурентоспособна и иновативна трансгранична зона; 2. Устойчива и приспособима към климата трансгранична зона; 3: Подобра взаимосвързана трансгранична зона и 4: Трансгранична зона, обхващаща социалната

сфера и **ИНТЕРРЕГ-ИПП трансгранична програма България – Македония 2014-2020** с приоритетни оси: 1. Околна среда; 2. Устойчив туризъм и 3. Конкурентоспособност следва да се преразгледат мерките по Приоритет 6 Развитие на трансгранично и междуобщинско сътрудничество на ОПР Гоце Делчев, така че да се постигне по-добра съгласуваност с трансграничните програми. Освен това са налични вътрешноструктурни дублирания в съдържанието на мерките по Приоритет 6 и се налага тяхната редакция с оглед да се избегнат преповтаряния;

- Необходимо е да се предвиди мярка за опазване на биоразнообразието;
- След изясняване на допустимите дейности и проекти по програмите, финансирани от ЕС, в т.ч. ПРСР, ОПОС и ОПРР и реалният размер на изпълними инвестиции по ИПГВР на гр. Гоце Делчев се оказва, че *Програмата за реализация на плана* не отразява реалните възможности за осигуряване на средства по Приоритет 2. Развитие и модернизация на местната инфраструктура и Приоритет 3. Подобряване качеството на жизнената среда с акцент върху обновяване на социалната инфраструктура, енергийната ефективност, достъпност за всички. Препоръчително е да се преразпределят средства от тези приоритети към приоритетите с по-голямо от очакванията изпълнение 1 и 6 или да се намалят, както и да се изготви **Индикативна финансова таблица**;
- Да се разработи и приеме **Матрица с индикатори** в Системата за наблюдение и оценка на плана и да се предвидят целеви стойности, за да могат тези индикатори да носят значение и да могат да се проследят от достоверен източник. Оценителят предлага да се използва и развие предложената в този документ матрица.

Посочените препоръки могат да бъдат изпълнени чрез Актуализация на ОПР.

По отношение на наблюдението и изпълнението на ОПР:

Препоръките за разширяване на набора от инструменти са:

- Ежегодно докладване на изпълнението на ОПР пред Общински съвет и изпращане на годишните доклади в Областната администрация след одобряването им от ОбС;
- Разработване на годишен доклад за изпълнение на ОПР на база изпълнените проекти и дейности с принос към ОПР от отделните дирекции и ресори;
- Разработване на подробен социално-икономически анализ в годишните доклади. Добре структурираните и съставени Годишни доклади за напредъка в изпълнението на Програмата за реализация на ОПР са решителна стъпка към подобряване на организацията, координацията и партньорството между всички отговорни служби в общината и заинтересованите страни;
- Осигуряване на информация и публичност. Публикуване на детайлни годишни доклади за изпълнението на ОПР. На Интернет портала на община Гоце Делчев следва да се публикуват всички политики, планове, програми и проекти в общината.

В заключение, комплексът от изпълнени мерки и дейности по приоритетите за реализацията на стратегическите цели до 2017 г. постига напредък в няколко основни области на въздействие, както следва:

- подобряване на бизнес средата и насърчаване на икономическия растеж – привличане на инвестиции, по-висока заетост, доходи и жизнен стандарт;
- съхраняване на демографския потенциал и развитие на човешките ресурси със специална грижа към младите хора и задържането им за живот и работа в общината;
- подобряване на средата на обитаване - подобрена и модернизирана инфраструктура, достъпни услуги, запазване и утвърждаване на природното богатство и културно-историческото наследство.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение № 1. Списък с проекти за междинна оценка ОПР Гоце Делчев 2014-2020 г. за периода 2014-2017 г.

№	Наименование на дейността/проекта	Източник на финансиране - програма	Бенефициент / партньор	Период на изпълнение					Бюджет (в хил. лв.)
				14	15	16	17	Статус	
	Общински план за развитие община Гоце Делчев								117 125
	Приоритет 1. Развитие на конкурентноспособна, устойчива, общинска икономика, основана на местните условия и ресурси								49 317
	Цел 1: Стимулиране на предприемачеството и създаване на благоприятна среда за инвестиции								10 791
1	Изграждане на мултифункционален спортен комплекс в с. Борово, община Гоце Делчев	ПРСР	Алма лидер	X	X			Изпълнен	255
2	Магазин и ателие за продажба и ушиване на пердета, кувертюри и други аксесоари	ОПРЧР	Роял – Исмет Кисьо ЕООД	X	X			Изпълнен	76
3	Разкриване на търговски обект за продажба на шоколадови, захарни изделия и напитки	ОПРЧР	ЕТ Петя Дерменджиева - Петя	X	X			Изпълнен	76
4	Сладкишница Невена	ОПРЧР	Сладкишница Невена	X	X			Изпълнен	76
5	Подкрепа за повишаване на производствения капацитет и подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност на Пирин Спринг АД	ОПИК	Пирин Спринг АД			X	X	Изпълнен	764
6	Развитие на управленския капацитет на Пирин Спринг АД и насърчаване използването на информационни и комуникационни технологии и услуги	ОПИК	Пирин Спринг АД				X	Текущ	209
7	Конкурентноспособност с енергийна ефективност в Бистрица 2002 ЕООД	ОПИК	Бистрица 2002 ЕООД				X	Текущ	4 210

Междинна оценка на Общински план за развитие на община Гоце Делчев 2014-2020 г.

№	Наименование на дейността/проекта	Източник на финансиране - програма	Бенефициент / партньор	Период на изпълнение					Бюджет (в хил. лв.)
				14	15	16	17	Статус	
8	Повишаване на енергийната ефективност в Юмер и син ЕООД	ОПИК	Юмер и Син ЕООД				X	Текущ	215
9	Енергийна ефективност и висока производителност в Гама- Комерс ООД	ОПРКБИ	Гама - комерс ООД	X	X			Изпълнен	607
10	Повишаване на конкурентоспособността на Бистрица 2002 ЕООД чрез закупуване на ново енергийно-ефективно оборудване и внедряване на ВЕИ източници	ОПРКБИ	Бистрица 2002 ЕООД	X	X			Изпълнен	2 936
11	Подкрепа за производственото и пазарно внедряване на иновативен продукт в направление салфетки с ламинация на пластове и декоративна гофрация на горния лицец пласт	ОПРКБИ	Интерпред Партнер АД	X	X			Изпълнен	550
12	Повишаване на енергийната ефективност на Пирин Спринг АД	ОПРКБИ	Пирин Спринг АД	X				Изпълнен	422
13	Въвеждане на Система за управление на околната среда в производството на ЕТ Димитър Христов – НЕТИ	ОПРКБИ	ЕТ Димитър Христов - НЕТИ	X	X			Изпълнен	395
	Цел 2: Повишаване конкурентноспособността на селското стопанство								38 526
1	Изграждане на животновъдна ферма за млечни крави в с. Нова Ловча, общ.Хаджидимово	ПРСР	Лимо булс ЕООД			X	X	Текущ	2 203
2	Изграждане на кравеферма, находяща се в ПИ 029005 и ПИ 029006, землището на с.Марчево общ.Гърмен, обл.Благоевград	ПРСР	Неджми Караибраим			X	X	Текущ	4 004

Междинна оценка на Общински план за развитие на община Гоце Делчев 2014-2020 г.

№	Наименование на дейността/проекта	Източник на финансиране - програма	Бенефициент / партньор	Период на изпълнение					Бюджет (в хил. лв.)
				14	15	16	17	Статус	
3	Животновъдна ферма за отглеждане на овце и техните приплоди в УПИ XXI – 008019, м. Воденицата/Бостанлък в землището на с. Лъки, общ. Хаджидимово	ПРСР	Александър Софков			X	X	Текущ	2 332
4	Изграждане и оборудване на нова ферма за овце в землището на с. Нова Ловча, общ. Хаджидимово, обл. Благоевград	ПРСР	Двете овци ООД			X	X	Текущ	2 291
5	Изграждане на кравеферма в землището на с. Лъжница, общ. Гоце Делчев, обл. Благоевград	ПРСР	Мохарем Хаджи			X	X	Текущ	1 957
6	Изграждане и оборудване на кравеферма за месодайни породи говеда	ПРСР	Виа кънстракшън ЕООД			X	X	Текущ	3 756
7	Модернизация на кравеферма за угояване на телета чрез изграждане на фуражен цех и закупуване на модерно оборудване за производство на фураж за собствени нужди на Ферма Меркез ООД	ПРСР	Ферма меркез ООД			X	X	Текущ	1 047
8	Засаждане на арония и изграждане на хидромелиоративно съоръжение - система за капково напояване	ПРСР	Агри ко 2016 ЕООД			X	X	Текущ	1 265
9	Промяна предназначението на масивна сграда в сграда за инвентар и амбалаж в УПИ III от кв. 64 по плана на с. Мусомища /Стопански двор/, община Гоце Делчев, направа на инсталация за отопление в полиетиленова оранжерия от 1,3 дка и Закупуване на земеделска техника	ПРСР	Агро нестум кооп ЕООД			X	X	Текущ	323
10	Животновъдна ферма за отглеждане на кози и техните приплоди в ПИ 016097, м. Трохалето в землището на с. Нова Ловча, общ. Хаджидимово	ПРСР	ЕТ Паскал Москов			X	X	Текущ	2 328
11	Създаване на Кравеферма за 150 животни	ПРСР	Ферма меркез ООД			X	X	Текущ	1 300

Междинна оценка на Общински план за развитие на община Гоце Делчев 2014-2020 г.

№	Наименование на дейността/проекта	Източник на финансиране - програма	Бенефициент / партньор	Период на изпълнение					Бюджет (в хил. лв.)
				14	15	16	17	Статус	
12	Създаване на 104,92 дка насаждение от боровинки в имот № 007007 в землището на с. Балдево, изграждане на ограда в имота с дължина 2100 м, закупуване на земеделска техника и изграждане на Складова хладилна база за съхранение на плодове и зеленчуци в УПИ XXX - 356, кв. 209 по плана на гр. Гоце Делчев	ПРСР	Кооп-1 ЕООД			X	X	Текущ	2 299
13	Модернизация на преработвателно предприятие в с. Мосомище, общ. Гоце Делчев	ПРСР	Месомания Трейд			X	X	Текущ	640
14	Изграждане на мандра в землището на с. Корница, общ. Гоце Делчев, УПИ V, кв. 6	ПРСР	ЕТ ЗП Ибрахим Хаджи			X	X	Текущ	1 717
15	Изграждане на нов индустриален обект, на база реконструкция и разширение на съществуваща сграда от склад в предприятие за преработка на плодове и зеленчуци и закупуване на технологично оборудване	ПРСР	Грийн Хаус България			X	X	Текущ	3 427
16	Предприятие за преработка на месо и месни продукти	ПРСР	Виа кънстракшън ЕООД			X	X	Текущ	4 823
17	Технологична модернизация чрез закупуване на специализирани машини и транспортни средства за нуждите на месопреработвателно предприятие в гр. Гоце Делчев	ПРСР	Меркез			X	X	Текущ	1 470
18	Модулни предприятия за преработка на мляко и месо	ПРСР	ЕТ ЗП Иван Панчев			X	X	Текущ	232
19	Проекти по подмярка 6.1. Стартова помощ за млади земеделски стопани - 15 бр. подкрепени предприятия	ПРСР	Бизнес организации			X	X	Текущ	735
20	Проекти по подмярка 6.3. Стартова помощ за развитие на малки стопанства - 13 бр. подкрепени предприятия	ПРСР	Бизнес организации			X	X	Текущ	377

Междинна оценка на Общински план за развитие на община Гоце Делчев 2014-2020 г.

№	Наименование на дейността/проекта	Източник на финансиране - програма	Бенефициент / партньор	Период на изпълнение					Бюджет (в хил. лв.)
				14	15	16	17	Статус	
	Приоритет 2. Развитие и модернизация на местната инфраструктура.								23 696
	Цел 1: Обновяване и доизграждане на общинската пътна мрежа								709
1	В подкрепа на Община Гоце Делчев за следващия програмен период 2014-2020 г.	ОПРР	Община Гоце Делчев	X	X			Изпълнен	363
2	Ремонт на път BLG1096/II-19 гр.Гоце Делчев – с.Мосомище, км 0+000 до км 1+756	Общински бюджет, Централен бюджет	Община Гоце Делчев	X	X			Изпълнен	206
3	Рехабилитация на път BLG3092 отклонение II-19 за с. Долно Борово	Общински бюджет	Община Гоце Делчев	X				Изпълнен	82
4	Рехабилитация на път BLG3098 отклонение на II - 19 за с. Господинци от о.т. 18 до о.т. 31, община Гоце Делчев	Централен бюджет	Община Гоце Делчев				X	Изпълнен	58
	Цел 2: Развитие на водоснабдителната и канализационна инфраструктура								8 799
1	Реконструкция на част от вътрешните водоснабдителни мрежи и възстановяване на настилките в села от община Гоце Делчев	ПРСР	Община Гоце Делчев	X	X			Изпълнен	5 052
2	Изпълнение на строеж – Смяна на улична водопроводна мрежа в с. Мосомище, община Гоце Делчев	Централен бюджет	Община Гоце Делчев			X		Изпълнен	321

Междинна оценка на Общински план за развитие на община Гоце Делчев 2014-2020 г.

№	Наименование на дейността/проекта	Източник на финансиране - програма	Бенефициент / партньор	Период на изпълнение					Бюджет (в хил. лв.)
				14	15	16	17	Статус	
3	Смяна на водопроводната мрежа на улици, включени в проект „Зелена и достъпна среда на гр. Гоце Делчев“ по ОПРР	ПУДООС	Община Гоце Делчев		X	X	X	Изпълнен	1 345
4	Основен ремонт канализационен колектор в с. Мосомище	Централен бюджет	Община Гоце Делчев			X		Изпълнен	302
5	Основен ремонт на прекия път за с. Мосомище	Централен бюджет	Община Гоце Делчев			X	X	Изпълнен	95
6	Основен ремонт на водопроводна мрежа в с. Мосомище	Централен бюджет	Община Гоце Делчев				X	Изпълнен	342
7	Основен ремонт на водопроводна и канализационна мрежа в община Гоце Делчев	Централен бюджет	Община Гоце Делчев				X	Изпълнен	80
8	Изграждане на подпорна стена за възстановяване и укрепване на подпорна стена на р. Туфча между о.т. 154 и о.т. 162, кв. 36 по плана на село Брезница, община Гоце Делчев	МКВП	Община Гоце Делчев	X				Изпълнен	149
9	Укрепване на улица „Христо Матов“, гр.Гоце Делчев, чрез изграждане на подпорни стени по две обособени позиции: Обособена позиция 1: Подпорна стена за укрупване на улица в УПИ XXII-2257, кв.73, гр.Гоце Делчев; Обособена позиция 2: Подпорна стена за възстановяване на улица между о.т.752 и о.т.754 в кв.80, гр.Гоце Делчев	МКВП	Община Гоце Делчев		X			Изпълнен	205

Междинна оценка на Общински план за развитие на община Гоце Делчев 2014-2020 г.

№	Наименование на дейността/проекта	Източник на финансиране - програма	Бенефициент / партньор	Период на изпълнение					Бюджет (в хил. лв.)
				14	15	16	17	Статус	
10	Възстановяване на път BLG1093 "/BLG1091, Гоце Делчев-Брезница/ - Корница и укрепване на бреговете на реките в селата Брезница, Корница и Лъжница	Фонд Солидарност	Община Гоце Делчев		X			Изпълнен	205
11	Изграждане на подпорна стена на р. Туфча при с. Брезница	Централен бюджет	Община Гоце Делчев	X	X			Изпълнен	209
12	Изграждане на подпорни стени на ул. „Христо Матов“ в гр. Гоце Делчев	Централен бюджет	Община Гоце Делчев	X	X			Изпълнен	494
	Цел 3: Благоустрояване на населените места от Общината								14 188
1	Реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа в западната част на гр. Гоце Делчев	ОПРР	Община Гоце Делчев			X	X	Текущ	5 699
2	Проекти за благоустрояване - асфалтиране на улици в община Гоце Делчев - гр. Гоце Делчев, с. Мосомище, с. Баничан, с. Борово, с.Лъжница, с. Корница, с. Брезница, с. Буково	ПИП РУРР	Община Гоце Делчев	X				Изпълнен	1 723
3	Изкърпване на повредена настилка на улици в общината	Общински бюджет	Община Гоце Делчев		X	X	X	Изпълнен	771
4	Основен ремонт на улици в с. Господинци в община Гоце Делчев	Общински бюджет	Община Гоце Делчев				X	Изпълнен	20

Междинна оценка на Общински план за развитие на община Гоце Делчев 2014-2020 г.

№	Наименование на дейността/проекта	Източник на финансиране - програма	Бенефициент / партньор	Период на изпълнение					Бюджет (в хил. лв.)
				14	15	16	17	Статус	
5	Благоустрояване на улици в с. Борово, община Гоце Делчев	Общински бюджет	Община Гоце Делчев				X	Изпълнен	19
6	Зелена и достъпна среда на град Гоце Делчев	ОПРР	Община Гоце Делчев	X	X			Изпълнен	5 577
7	Ремонт на храм Св. Неделя гр. Гоце Делчев	Други източници	Храм Св. Неделя гр. Гоце Делчев	X				Изпълнен	4
8	Ремонт на храм Св. Георги с. Брезница	Други източници	Храм Св. Георги с. Брезница	X				Изпълнен	5
9	Ремонт на храм Св. Димитър с. Корница	Други източници	Храм Св. Димитър с. Корница			X		Изпълнен	16
10	Ремонт на Джамия в с. Корница	Други източници	Джамия в с. Корница				X	Изпълнен	25
11	Ремонт на храм Св. Архангел Михаил с. Баничан	Други източници	Храм Св. Архангел Михаил с. Баничан	X				Изпълнен	5
12	Ремонт на храм Св. Св. Кирил и Методий гр. Гоце Делчев	Други източници	Храм Св. Св. Кирил и Методий гр. Гоце Делчев				X	Изпълнен	28
13	Ремонт на храм Рождество Христово гр. Гоце Делчев	Други източници	Храм Рождество Христово гр. Гоце Делчев				X	Изпълнен	175
14	Ремонт на храм Св. Параскева с. Баничан	Други източници	Храм Св. Параскева с. Баничан				X	Изпълнен	23
15	Ремонт на храм Св. Троица с. Брезница	Други източници	Храм Св. Троица с. Брезница			X		Изпълнен	7

Междинна оценка на Общински план за развитие на община Гоце Делчев 2014-2020 г.

№	Наименование на дейността/проекта	Източник на финансиране - програма	Бенефициент / партньор	Период на изпълнение					Бюджет (в хил. лв.)
				14	15	16	17	Статус	
16	Ремонт на Джамя в с. Буково	Други източници	Джамя в с. Буково			X		Изпълнен	14
17	Ремонт на Джамя на ул. Драгоман, гр. Гоце Делчев	Други източници	Джамя на ул. Драгоман, гр. Гоце Делчев			X		Изпълнен	5
18	Ремонт на храм Св. Николай с. Долен	Други източници	Храм Св. Николай с. Долен			X		Изпълнен	8
19	Ремонт на храм Рождество Богородично с. Борово	Други източници	Храм Рождество Богородично с. Борово			X		Изпълнен	8
20	Ремонт на храм Св. Пророк Илия с. Добротино	Други източници	Храм Св. Пророк Илия с. Добротино			X		Изпълнен	6
21	Ремонт на храм Св. Архангел Михаил гр. Гоце Делчев	Други източници	Храм Св. Архангел Михаил гр. Гоце Делчев				X	Изпълнен	10
22	Ремонт на Джамя в с. Лъжница	Други източници	Джамя в с. Лъжница				X	Изпълнен	8
23	Ремонт на Джамя в с. Брезница	Други източници	Джамя в с. Брезница				X	Изпълнен	8
24	Ремонт на Джамя в с. Господинци	Други източници	Джамя в с. Господинци				X	Изпълнен	8
25	Ремонт на храм Св. Димитър с. Ново Ляски	Други източници	Храм Св. Димитър с. Ново Ляски				X	Изпълнен	10
26	Ремонт на храм Св. Дванадесет Апостоли в с. Борово	Други източници	Храм Св. Дванадесет Апостоли в с. Борово				X	Изпълнен	6

Междинна оценка на Общински план за развитие на община Гоце Делчев 2014-2020 г.

№	Наименование на дейността/проекта	Източник на финансиране - програма	Бенефициент / партньор	Период на изпълнение					Бюджет (в хил. лв.)
				14	15	16	17	Статус	
	Приоритет 3. Подобряване качеството на жизнената среда с акцент върху обновяване на социалната инфраструктура, енергийната ефективност, достъпност за всички								33 429
1	Осигуряване на достъпна среда и ремонт на помещения на административната сграда на Община Гоце Делчев	Проект Красива България	Община Гоце Делчев			X		Изпълнен	170
2	Подобряване на грижите за хора с увреждания и самотно живеещи възрастни в община Гоце Делчев	ОПРЧР	Община Гоце Делчев	X				Изпълнен	237
3	Предоставяне на социална услуга ЦНСТ за деца и младежи с увреждания	ОПРЧР	Община Гоце Делчев	X	X			Изпълнен	144
4	Преустройство на Дневен център за възрастни хора с увреждания в Кризисен център в град Гоце Делчев	Проект Красива България	Община Гоце Делчев		X			Изпълнен	180
5	ЦНСТ за деца и младежи с увреждания	Фонд Социална закрила	Община Гоце Делчев	X				Изпълнен	24
6	Надстройка и осигуряване на достъпна среда на ЦНСТ за възрастни хора с умствена изостаналост в гр. Гоце Делчев	Проект Красива България	Община Гоце Делчев				X	Изпълнен	180
7	Осигуряване на достъпна среда и възможност за активно ползване от хора с увреждания на сградата на Народно читалище Просвета – 1865	АХУ	Община Гоце Делчев	X	X			Изпълнен	54

Междинна оценка на Общински план за развитие на община Гоце Делчев 2014-2020 г.

№	Наименование на дейността/проекта	Източник на финансиране - програма	Бенефициент / партньор	Период на изпълнение					Бюджет (в хил. лв.)
				14	15	16	17	Статус	
8	Нови възможности за независим живот на хора с увреждания и самотно живеещи възрастни в община Гоце Делчев	ОПРЧР	Община Гоце Делчев			X	X	Текущ	500
9	Ремонт покрив на Дом за деца „Иван Кюлев“ и Преходно жилище	Общински бюджет	Община Гоце Делчев		X			Изпълнен	22
10	Различни и заедно играем, учим и творим	ОПНОИР	Община Гоце Делчев			X	X	Текущ	224
11	Образователна и социална интеграция на децата и учениците от етническите малцинства и социално уязвими групи в община Гоце Делчев	ЦОИДУЕМ	Община Гоце Делчев			X	X	Изпълнен	20
12	Преустройство на котелно, въвеждане на възобновяеми енергийни източници и външно саниране на ДГ „Щастливо детство“ - с. Корница, община Гоце Делчев	Проект Красива България	Община Гоце Делчев			X		Изпълнен	244
13	Основен ремонт парна инсталация и хидроизолация на ДГ „Калинка“ гр. Гоце Делчев	Общински бюджет	Община Гоце Делчев	X	X	X	X	Изпълнен	75
14	Основен ремонт сервизни помещения на ДГ „Радост“ гр. Гоце Делчев	Общински бюджет	Община Гоце Делчев	X	X	X	X	Изпълнен	51
15	Основен ремонт сервизни помещения на ДГ „Слънце“ гр. Гоце Делчев	Общински бюджет, Централен бюджет	Община Гоце Делчев	X	X	X	X	Изпълнен	139
16	Основен ремонт на ДГ „Пролет“ в с. Мосомище	Общински бюджет	Община Гоце Делчев	X	X	X	X	Изпълнен	50

Междинна оценка на Общински план за развитие на община Гоце Делчев 2014-2020 г.

№	Наименование на дейността/проекта	Източник на финансиране - програма	Бенефициент / партньор	Период на изпълнение					Бюджет (в хил. лв.)
				14	15	16	17	Статус	
17	Основен ремонт на ДГ „Детелина“ гр. Гоце Делчев	Общински бюджет, Централен бюджет	Община Гоце Делчев	X	X	X	X	Изпълнен	285
18	Основен ремонт на ДГ “Снежанка“ гр. Гоце Делчев	Общински бюджет	Община Гоце Делчев	X	X	X	X	Изпълнен	252
19	Основен ремонт в ОУ „Братя Миладинови“ гр. Гоце Делчев	Общински бюджет, Централен бюджет	Община Гоце Делчев	X	X	X	X	Изпълнен	135
20	Основен ремонт в учебни заведения	Общински бюджет	Община Гоце Делчев	X	X	X	X	Изпълнен	121
21	Ремонт ДГ „Джани Родари“ гр. Гоце Делчев	Общински бюджет	Община Гоце Делчев	X	X			Изпълнен	54
22	Ремонт ДГ „Щастливо детство“ с. Корница, община Гоце Делчев	Общински бюджет	Община Гоце Делчев		X	X	X	Изпълнен	57
23	Ремонт и благоустрояване на дворно място в Първо основно училище в гр. Гоце Делчев	Централен бюджет	Община Гоце Делчев		X	X	X	Изпълнен	24
24	Адаптиране и основен ремонт на санитарни възли и прилежаща инфраструктура за инвалиди и основен ремонт физкултурен салон в Професионална гимназия „Пейо Яворов“ в гр. Гоце Делчев	Централен бюджет	Община Гоце Делчев			X	X	Изпълнен	137
25	Изграждане на пристройка за физкултурен салон в СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Брезница	Централен бюджет	Община Гоце Делчев				X	Текущ	300

Междинна оценка на Общински план за развитие на община Гоце Делчев 2014-2020 г.

№	Наименование на дейността/проекта	Източник на финансиране - програма	Бенефициент / партньор	Период на изпълнение					Бюджет (в хил. лв.)
				14	15	16	17	Статус	
26	Основен ремонт на физкултурен салон в ОУ „Христо Ботев“ с. Мосомище, община Гоце Делчев	Централен бюджет	Община Гоце Делчев			X	X	Изпълнен	58
27	Основен ремонт на покрив и изграждане на парна инсталация в ОУ „Иван Вазов“ в с. Буково, община Гоце Делчев	Централен бюджет	Община Гоце Делчев				X	Изпълнен	114
28	Изграждане на ДГ в с. Лъжница, община Гоце Делчев	Централен бюджет	Община Гоце Делчев			X	X	Текущ	1 400
29	Изграждане на ДГ в с. Буково, община Гоце Делчев	Централен бюджет	Община Гоце Делчев				X	Текущ	650
30	Система за видео наблюдение и контрол на достъпа в ПМГ по МСС „Пейо Яворов“ в гр. Гоце Делчев	Централен бюджет	Община Гоце Делчев				X	Изпълнен	39
31	Проект за изграждане на Спортна зала - гр. Гоце Делчев - УПИ VХ от кв.98 - Неврокоп Арена	ПИП РУРР, Общ. бюджет	Община Гоце Делчев	X	X	X	X	Изпълнен	3 951
32	Основен ремонт Градски стадион гр. Гоце Делчев	Общински бюджет	Община Гоце Делчев	X	X	X		Изпълнен	305
33	Проект „Преустройство и преобуруване на помещения в МБАЛ „Иван Скендеров“, гр. Гоце Делчев“	ОПРР	Община Гоце Делчев	X				Изпълнен	3 313
34	Изпълнение на дейности за енергийна ефективност на жилищни сгради - 4 сгради	НПЕЕМЖС	Община Гоце Делчев			X	X	Изпълнен	947
35	Изпълнение на дейности за енергийна ефективност на жилищни сгради - 21 сгради	НПЕЕМЖС	Община Гоце Делчев		X	X	X	Текущ	18 973

Междинна оценка на Общински план за развитие на община Гоце Делчев 2014-2020 г.

№	Наименование на дейността/проекта	Източник на финансиране - програма	Бенефициент / партньор	Период на изпълнение					Бюджет (в хил. лв.)
				14	15	16	17	Статус	
	Приоритет 4. Развитие на туризма в тясна връзка с опазване и експониране на културно - историческото наследство и съхраняване на околната среда								2 220
	Цел 1: Превръщане на общината в търсена туристическа дестинация								2 220
1	Развитие на интегриран селски туризъм от ЕТ Зайнеп Ходжа в с. Корница, общ. Гоце Делчев, обл. Благоевград	ПРСР	ЕТ Зайнеп Ходжа	X	X			Изпълнен	547
2	Развитие на интегриран селски туризъм от фирма Елма - Г ООД, с. Делчево, общ. Гоце Делчев	ПРСР	Елма - Г ООД	X	X			Изпълнен	507
3	Изграждане на пристройка и надстройка с обзавеждане към база за селски туризъм - с. Делчево, общ. Гоце Делчев	ПРСР	Кооп-1 ЕООД	X	X			Изпълнен	385
4	Преустройство на съществуваща жилищна сграда в къща за настаняване на гости в УПИ IV - 84, кв.13, с.Делчево, общ.Гоце Делчев	ПРСР	Туринвест - 2010	X	X			Изпълнен	374
5	Изграждане на мултифункционален спортен комплекс в село Борово, община Гоце Делчев.	ПРСР	Алма лидер	X	X			Изпълнен	357
6	Изпълнение на дейности от Туристическа програма за маркетинг и реклама и организиране на събития	Общински бюджет	Община Гоце Делчев	X	X			Изпълнен	50
	Цел 2: Запазване на екологичното състояние на общината								0

Междинна оценка на Общински план за развитие на община Гоце Делчев 2014-2020 г.

№	Наименование на дейността/проекта	Източник на финансиране - програма	Бенефициент / партньор	Период на изпълнение					Бюджет (в хил. лв.)
				14	15	16	17	Статус	
	Приоритет 5. Развитие на човешките ресурси и укрепване на административния капацитет								2 214
	Цел 1: Укрепване на административния капацитет и подобряване на административните услуги								390
1	Оптимизиране на структурата на общинска администрация Гоце Делчев	ОПАК	Община Гоце Делчев	X				Изпълнен	66
2	Община Гоце Делчев – компетентна, ефективна и ефикасна общинска администрация в услуга на гражданите и бизнеса	ОПАК	Община Гоце Делчев	X	X			Изпълнен	72
3	Техническа помощ за изпълнение на Инвестиционната програма по ИПГВР на Община Гоце Делчев за периода 2014-2020 г.	ОПРР	Община Гоце Делчев			X	X	Текущ	102
4	Изготвяне на общ устройствен план на община Гоце Делчев	Централен бюджет	Община Гоце Делчев			X	X	Текущ	150
	Цел 2: Достигане на по-висока трудова заетост								1 824
1	Изпълнение на дейности за осигуряване на заетост по национални програми и проекти на АЗ	Централен бюджет	Община Гоце Делчев	X	X	X	X	Текущ	500
2	Осигуряване на качествени, безопасни и производителни работни места в Орбел 2001 АД	ОПРЧР	Орбел 2001 АД				X	Текущ	336
3	Добри и безопасни условия на труд в Пиримпекс АД	ОПРЧР	Пиримпекс АД				X	Текущ	78
4	Създаване на нови устойчиви работни места за безработни лица в Панкор ЕООД	ОПРЧР	Панкор ЕООД			X	X	Текущ	389

Междинна оценка на Общински план за развитие на община Гоце Делчев 2014-2020 г.

№	Наименование на дейността/проекта	Източник на финансиране - програма	Бенефициент / партньор	Период на изпълнение					Бюджет (в хил. лв.)
				14	15	16	17	Статус	
5	Създаване на устойчива заетост за безработни лица в Интерпред Партнер АД	ОПРЧР	Интерпред партнер АД			X	X	Текущ	132
6	Ново начало за безработни и неактивни лица в Билта ЕАД	ОПРЧР	Билта ЕАД			X	X	Текущ	389
	Приоритет 6. Развитие на трансгранично и междуобщинско сътрудничество								6 249
1	Проект за разработване на Стратегия за Водено от общностите местно развитие (BOMP) за територията Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово по подмярка 19.1. на ПРСР	ПРСР	МИГ Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово			X		Изпълнен	48
2	Насърчаване развитието на общинската пътна инфраструктура Гоце Делчев-Орайокастро ROADS	ТГС Гърция - България	Община Гоце Делчев; Община Орайокастро	X	X	X		Изпълнен	2 498
3	По-добър живот за децата в трансграничния регион Гоце Делчев - Делчево	ТГС България - Македония	Община Гоце Делчев; ДГ „Детелина“ гр. Г. Делчев, ОУ „Ванчо Прке“, Делчево МК	X				Изпълнен	448
4	Creativa – Енергийна ефективност на Читалище „Петко Р. Славейков–1938“ с. Брезница	ТГС България - Македония	Център за развитие на източен плански регион – Щип; НЧ с. Брезница; Община Гоце Делчев	X	X			Изпълнен	289
5	Pro energy	ТГС България - Македония	ДГ „Снежанка“; Община Гоце Делчев; ДГ „Гоце Делчев“, гр. Пробищип, Македония	X	X			Изпълнен	226

Междинна оценка на Общински план за развитие на община Гоце Делчев 2014-2020 г.

№	Наименование на дейността/проекта	Източник на финансиране - програма	Бенефициент / партньор	Период на изпълнение					Бюджет (в хил. лв.)
				14	15	16	17	Статус	
6	Зелено бъдеще за нашите деца	ТГС България - Македония	ДГ „Джани Родари“ ; Община Гоце Делчев; Община Берово	X	X			Изпълнен	240
7	Платформа за трансграничен фестивален туризъм в областта на традициите и културата.	ТГС България - Македония	Община Пехчево и Народно читалище „Петко Рачев Славейков 1938“ Брезница			X	X	Текущ	284
8	Подобряване достъпа и качеството на здравните услуги в труднодостъпни и отдалечени населени места на трансграничния район на Община Гоце Делчев и Община Пагайо, акроним Med4all.	ТГС Гърция - България	Община Гоце Делчев и Община Пагайо				X	Текущ	1 070
9	Сертифициране на социални предприемачи в трансграничния регион - Акроним: SoSEDEE	ТГС Гърция - България	Община Гоце Делчев, SOS детски селища, Техническият институт в Кавала				X	Текущ	657
10	Опазване на водните ресурси в трансграничния регион с акроним Water Rescue	ТГС Гърция - България	Община Гоце Делчев, община Кърджали и партньори				X	Текущ	293
11	Повишаване ефективността на опазване на влажните зони	ТНС Балкани - Средиземно море	Община Гоце Делчев и партньори				X	Текущ	196

Източник: ИСУН (<http://umispublic.government.bg/>), ИСУН 2020 (<http://2020.eufunds.bg/>), Справка Проекти на ПРСР (<http://dfz.bg/bg/programa-za-razvitie-na-selskite-raioni/-2007-2013/> и <http://dfz.bg/bg/prsr-2014-2020/prsr-2014-2020-pulic/>), Справка с други проекти на Община Гоце Делчев, Бюджет на Община Гоце Делчев: капиталови разходи за 2014, 2015, 2016 и 2017 г.